

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 69 / 2016 / TS - 11

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel : **ZOO Dvůr Králové a. s.**
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ : 27478246, **DIČ :** CZ27478246
jednající : MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem
bankovní spojení : ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu :** 196402086/0300

a

Zhotovitel : **PB SCOM s.r.o.**
Radniční 28, 753 01 Hranice
zapsaný v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505
IČ : 25397087, **DIČ :** CZ25397087
jednající: Jiřím Pavlišťíkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení : GE MONEY Bank, a.s., **číslo účtu :** 155204315/0600
ČSOB, a.s. **číslo účtu :** 204716342/0300

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 25.4.2016 smlouvu o dílo na zakázku „**Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem – 1., 2. a 3. etapa**“.

II.

Tímto dodatkem se mění **článek II. Doba plnění a příloha č. II smlouvy o dílo – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK pro 3. Etapu** a to následovně:

Předpokládaný termín zahájení 3. Etapy je nutné posunout již do roku 2017 a to do měsíce května.

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA se posune k termínu **30.5.2017**.

Tímto posunutím termínu nepřesáhne III. etapa požadovaný termín dokončení a předání díla do 45 dnů od předání staveniště.

Zdůvodnění: Posunutí III. Etapy do roku 2017 bylo provedeno z důvodu nepředpokládaného narušení stavu nosné konstrukce objektu III. etapy, ke kterému došlo při demolici navazujícího objektu II. etapy. Případné ponechání narušeného objektu III. etapy by mohlo s ohledem na jeho stav a předpokládanou zátěž sněhem v zimním období způsobit nekontrolované zřícení s možným ohrožením života zaměstnanců a majetku ZOO. Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu demolice objektu II. etapy, který navazoval na objekty III. etapy. Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří „vyjádření k postupu bouracích prací“ odbornou firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. ze dne 12.4.2017, které dokládá stav narušených objektů.

IV.

Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Dvoře Králové n. L., dne 3.5.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
MVDr. Přemysl Rabas

.....
Jiří Pavlišťík