

DODATEK č. 1 ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice - Volary“ (dále jen stavba 1)

„Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Čičenice - Volary“ (dále jen stavba 2)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3014/2022**

ISPROFOND1: 5313530034

ISPROFOND2: 5313530035

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Janem Rychterou**, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **A1 064 22**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.10.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice - Volary**“ (stavba 1) a „**Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Čičenice – Volary**“ (stavba 2) s účinností ke dni 14.10.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na uzavření Dodatku č. 1, jehož předmětem je:

1) úprava Lhůty pro dokončení Díla a Lhůty pro dokončení stavebních prací, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, a to z důvodu nemožnosti přidělení výluk, které byly plánovány v termínu, kdy ještě nebyl znám Zhotovitel. Výluka pro přejezdy P1466, P1467 a P1468 není aktuálně uvedena v ročním plánu výluk 2023. Nicméně původně bylo jako případný duplicitní termín v roce 2023 sledováno období **01.–21.09.2023**. Termín pro výluku SS byl směřován do souběhu s termínem výluky OŘ PLZ 25N v úseku Zbytiny – Volary v termínu 28.08. – 21.09.2023 + společně s 10N v úseku Chroboly – Zbytiny v termínu 12.–21.09.2023 (roční plán výluk 2023 všech tvto výlukv pro OŘ Plzeň zná).

2) Změna některých oprávněných osob na straně Objednatel, a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 1 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedejde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 1, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Lhůta pro dokončení Díla - do 31.03.2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací do - **31.12.2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – **OP/R/24/22**

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/R/15/21**

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.



1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-3014/2022 a číslo Smlouvy Zhotovitele: A1 064 22, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze

Za Objednatele

 
11.04.2023 16:08
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

Za Zhotovitele

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.20
17:11 +01'00'

.....
Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací

prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosincec	leden	únor	březen	duben
----------	-------	------	--------	-------	--------	--------	----------	-------	------	-------	----------	-----------	-------	------	--------	-------

Harmonogram postupu prací - DODATEK č. 1

"Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice - Volary"; "Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Čičenice - Volary"

Realizace podle přidělné výtuky

Př a ŽO	Zhotovitel	Termín zahájení	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	9.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	12.měsíc	13.měsíc	14.měsíc	15.měsíc	16.měsíc
P3 01 PZ3 v km 36,795 (P1466)		15.11.2022																		
P3 03 PZ3 v km 38,188 (P1468)																				
3O 02 Přejezd v km 36,795																				
3O 01 Provozák v km 35,751																				
3O 04 Připojka n.m.pro PZZ v km 36,795 (P1466)																				
3O 05 Připojka n.m.pro PZZ v km 38,188 (P1468)																				
3O 07 Osvětlení zastávky Ovesné u Procházic																				
P3 02 PZ3 v km 37,303 (P1467)																				
3O 03 Přejezd v km 37,303																				
3O 05 Připojka n.m.pro PZZ v km 37,303 (P1467)																				
DGP																				
	pena celkem:	42 147 B28																		

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	████████████████████████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████████████
Telefon	████████████████

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	████████████████████████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████████████
Telefon	████████████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	████████████████████████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████████████
Telefon	████████████████

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	████████████████████████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████████████
Telefon	████████████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	████████████████████████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████████████
Telefon	████████████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.