

## ZMĚNOVÝ LIST č. 43

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 01 - dozdivky po likvidaci azbestu				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	IPS - Třinec a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			08.03.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 43				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
Po likvidaci azbestových materiálů bylo v některých místech nutné doplnit konstrukce dozdivkami.					
<b>3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
<i>nemá vliv</i>					
<b>5) Náklady (ceny bez DPH):</b>					
	<b>54 129,61 Kč</b>				
- dodatečně prováděné práce	54 129,61				
- neprováděné práce	-				
<b>6) Vliv na termín výstavby</b>					
<i>nemá vliv</i>					
<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>			<i>rozsah ověřil:</i>		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>	/				
<b>8) ZL převzal :</b>					
<b>Datum:</b>					

## ZMĚNOVÝ LIST č. 44

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 01 - ZTI doplnění rozvodů cirkulace				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	IPS - Třinec a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			08.03.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 44				

### 1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci a výkazu výměr nebylo dostatečně navrženo potrubí cirkulace teplé vody od odběrných míst. Pro zachování komfortu a úsporu při odpouštění teplé vody byly potřebné výměry zhotovitelem doplněny.

### 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

### 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

*bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení*

### 5) Náklady (ceny bez DPH):

**80 902,20 Kč**

- dodatečně prováděné práce

80 902,20

- neprováděné práce

-

### 6) Vliv na termín výstavby

*nemá vliv*

<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>			<i>rozsah ověřil:</i>		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>	/				

### 8) ZL převzal :

**Datum:**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 46

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 01 - chybějící položky dostavby				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	IPS - Třinec a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			31.03.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis dodatečných a neprováděných stavebních prací k ZL č. 46				

### 1) Zdůvodnění:

Při provádění dostavby objektu bylo zhotovitelem zjištěno, že některé položky stavebních prací nutných ke kompletnímu provedení díla schází. Jedná se především o doplnění okna ve štitové stěně a stěně do dvora, doplnění kročejové izolace podlahy II. NP. Dále jsou odečteny položky zateplení zdi v ploše bouraného objektu SH, kdy toto bylo nahrazeno keramickými tvárnicemi plněnými izolantem, a to ve ZL č. 30.

### 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

### 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

*nemá vliv, popř. bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení*

### 5) Náklady (ceny bez DPH):

**251 034,83 Kč**

- dodatečně prováděné práce

369 781,43

- neprováděné práce

- **118 746,60**

### 6) Vliv na termín výstavby

*nemá vliv*

<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>	<i>rozsah ověřil:</i>				
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>	/				

### 8) ZL převzal :

**Datum:**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 47

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 01 - doplnění věnce II. NP				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	IPS - Třinec a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			08.03.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis dodatečných a neprováděných stavebních prací k ZL č. 47				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
V projektové dokumentaci dostavby objektu nebylo detailně řešeno osazení trámů stropu nad II. NP ve vnitřní části dostavby. Z podnětu zhotovitele a kontrolou statika bylo stanoveno doplnění věnců nad vnitřními příčkami pro osazení trámů v příčném směru.					
<b>3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
<i>byl předložen výřez půdorysu včetně výkazu výztuže a specifikace betonu, bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení</i>					
<b>5) Náklady (ceny bez DPH):</b>					
				<b>-57 711,67 Kč</b>	
- dodatečně prováděné práce				31 455,58	
- neprováděné práce			-	89 167,25	
<b>6) Vliv na termín výstavby</b>					
<i>nemá vliv</i>					
<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>			<i>rozsah ověřil:</i>		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>	/				
<b>8) ZL převzal :</b>					
<b>Datum:</b>					

## ZMĚNOVÝ LIST č. 50

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 01 - dveře, zárubně				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	IPS - Třinec a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			27.03.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis dodatečných a neprováděných stavebních prací k ZL č. 50				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
Tento změnový list odečítá položku posuvných dveří, které neodpovídají výkresové dokumentaci a doplňuje nátěr standardních ocelových zárubní.					
<b>3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
nemá vliv					
<b>5) Náklady (ceny bez DPH):</b>					
				<b>-58 680,00 Kč</b>	
- dodatečně prováděné práce				17 550,00	
- neprováděné práce			-	76 230,00	
<b>6) Vliv na termín výstavby</b>					
nemá vliv					
<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>			<i>rozsah ověřil:</i>		
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>	/				
<b>8) ZL převzal :</b>					
<b>Datum:</b>					

## ZMĚNOVÝ LIST č. 51

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 01 - sešití trhlín				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	IPS - Třinec a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			08.03.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis dodatečných stavebních prací k ZL č. 51				

### 1) Zdůvodnění:

Sešití trhlín ve svislých i vodorovných konstrukcích objektu bylo prováděno postupně od zahájení bouracích prací dle požadavků statika. Dříve byly tyto práce započteny ve změnových listech č. 16, 29 a 39. Tento změnový list řeší sešití trhlín po prohlídce objektu statikem před provedením omítek v celém objektu, množství a způsob provedení sanace konstrukcí je uveden v tabulce zhotovitele.

### 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

### 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

*byla předložena tabulka provedených prací včetně zákresů v půdorysech*

### 5) Náklady (ceny bez DPH):

**275 078,18 Kč**

- dodatečně prováděné práce

275 078,18

- neprováděné práce

-

### 6) Vliv na termín výstavby

*nemá vliv*

### 7) Předkladatel (zhotovitel):

*rozsah ověřil:*

<b>Datum:</b>			
<b>Podpis:</b>	/		

### 8) ZL převzal :

**Datum:**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 54

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domu čp.1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie				
<b>Objednatel:</b>	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek				
<b>Objekt:</b>	SO 01 - vyjmutí vybavení interiéru				
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	IPS - Třinec a.s.				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>e-mailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>x</b>			31.03.2023
<b>Přílohy / poč. listů</b>	Soupis neprováděných stavebních prací k ZL č. 54				
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
Z důvodů změny dispozice vnitřních prostor v závislosti na bouraných konstrukcích a na základě požadavku investora došlo k zásadním změnám ve specifikaci dílčích prvků nábytků a kuchyňských linek. Z tohoto důvodu objednatel zvolil možnost vyjmutí tohoto uceleného souboru z rozsahu smlouvy o dílo zhotovitele.					
<b>3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):</b>					
není nutné					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
nemá vliv					
<b>5) Náklady (ceny bez DPH):</b>					
			<b>-2 573 649,00 Kč</b>		
- dodatečně prováděné práce			-		
- neprováděné práce			- 2 573 649,00		
<b>6) Vliv na termín výstavby</b>					
nemá vliv					
<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>				<i>rozsah ověřil:</i>	
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>	/			/	
<b>8) ZL převzal :</b>					
<b>Datum:</b>					