

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I.

I.**Smluvní strany**

	Objednatel	Zhotovitel
Číslo smlouvy:	2022/0062/2300	15CN/I113/21/198_R.1
Číslo dodatku:	2023/0003/2300	
Firma:	Teplárna České Budějovice, a.s.	INELSEV s.r.o.
Se sídlem:	Novohradská 32, 370 01 České Budějovice	Husitská 1716, 434 01 Most
IČO:	60826835	25001582
DIČ:	CZ60826835	CZ25001582
Zastoupen:	Ing. Václav Král, předseda představenstva Mgr. Martin Žahourek, člen představenstva	Ing. Josef Dub Jednatel a ředitel obchodní divize
Bankovní spojení:	Komerční Banka, pobočka České Budějovice	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	91605231/0100	115-494700217/0100
Osoba oprávněná k jednání		
ve věcech technických:	xxx – vedoucí IT a správy řídicích systémů výroby xxx – technik ŘS výroby	xxx – obchodní manažer
ve věcech smluvních:	Ing. Václav Král, předseda představenstva Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA, místopředseda představenstva Mgr. Martin Žahourek, člen představenstva	Ing. Josef Dub Jednatel a ředitel obchodní divize
Zápis do OR, příp. jiné evidence:	Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637	Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 10592
	(dále též objednatel nebo TČB)	(dále též zhotovitel)

Dále společně též jako „smluvní strany“ nebo „strany“

Základní údaje díla:

Název díla: VýmĚna ŘS K10

Místo díla: Teplárna České Budějovice, a.s.
Novohradská 32 370 01 České Budějovice

II.**Úvodní ustanovení**

1. Strany uzavřely dne 17. 2. 2022 na základě provedení zadávacího řízení Smlouvu o dílo č. 2022/0062/2300, resp. č. 15CN/I113/21/198_R.1, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatel dílo s názvem „VýmĚna ŘS K10“. Zároveň strany uzavřely k této smlouvě dne 24. 8. 2022 dodatek č. 1 a 19.1.2023 dodatek č.2, jímž došlo ke změně termínů plnění ze strany TČB.
2. Objednatel a Zhotovitel se dohodly na posunutí termínů realizace výměny ŘS K10 a to z důvodu souběhu zakázek dodání nového ŘS CPS2 a výměny ŘS K10. Protože dodavatel by nedokázal v dostatečné kvalitě obsloužit obě zakázky ve stejném termínu, smluvní strany se dohodly na posunutí

termínu výměny ŘS K10. SoubĚh zakázek byl způsoben technologickou nepřipraveností ze strany ČEZ na díle CPS2 a posunutím termínu možného nástupu dodavatele na realizaci zakázky.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v termínech realizace, jak následuje níže:

III.

Změna smlouvy

1. Doba plnění termínu zhotovení díla se mění následně:

Převzetí místa montáže a zahájení prací:	11. 9.2023
Ukončení montáže	2.10.2023
Předání funkčního díla: (Úspěšné komplexní vyzkoušení díla)	6.10.2023
Předání dokumentace DoSP k odsouhlasení:	19.10.2023
Konečné předání díla:	26.10.2023
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

ZávĚrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obĚma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze Stran po jednom stejnopisu.
3. Strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitĚ, vážně a srozumitelnĚ. Současně prohlašují, že si Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Českých BudĚjovicích dne:
Teplárna České BudĚjovice, a.s.:

V MostĚ dne: 18. 4. 2023
Za zhotovitele:

.....
Ing. Václav Král
předseda představenstva

.....
Ing. Josef Dub
Jednatel Společnosti

.....
Mgr. Martin Žahourek
člen představenstva