

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2031/2022/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 22047

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska 6
[REDAKCE], úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel společnosti
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 253
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 10. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava PB, ř. km 268,256 – 268,612 - Zlatá Koruna - oprava opevnění**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č.1 (dále jen smlouva o dílo).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla o 31 kalendářních dní v souladu s čl. II odst. 3. smlouvy o dílo, a to z důvodu nevhodných hydrologických podmínek na stavbě. Vlivem zvýšených průtoků v řece Vltavě nad úroveň

předpokládanou projektovou dokumentací byly zastaveny stavební práce na díle od 14.4. 2023 (k datu uzavření tohoto dodatku nebylo možné práce znovu zahájit).

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště (předpokládaný termín předání staveniště je říjen 2022)
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **31.5. 2023**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel společnosti
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.