



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovitele stavby Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.

1. TS Hlučín s.r.o.

Spisová značka: C 24643 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Úzká 717/3, 748 01 Hlučín
IČO: 258 87 289
DIČ: CZ-258 87 289
zastoupené:
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
Profil zadavatele:
Kontaktní osoba: datové schránky: w9d8myx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

Spisová značka: KS Ostrava, B3018
Sídlo: Opavská 535/17, 74718 Píšť
IČO: 27765857.
DIČ: CZ27765857
zastoupené: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: předseda představenstva
Telefon, e-mail:
ID datové schránky: 7pkd4fx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)



I.

Preamble

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 5. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby **Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.** (dále jen „SoD“ a „Stavba“) a to na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.“, evidenční číslo Z2022-005846, která byla realizována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“).
- 1.2 Z důvodů mimo kontrolu Objednatele a Zhotovitele došlo k prodlení s vydáním rozhodnutí ve věci udělení dotace z fondů Evropské unie v rámci Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy, NextGeneration EU, v rámci projektu Zefektivnění hospodaření s vodou oproti původnímu předpokladu. Vzhledem k této skutečnosti rozhodl Objednatel o realizaci Vegetační střechy (jak je definována v SoD) dne 24.11.2022, přičemž původní termín pro toto rozhodnutí byl 30.9.2022.
- 1.3 Vzhledem k výše uvedenému mají Smluvní strany zájem formou tohoto Dodatku upravit termín provedení Díla.
- 1.4 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZoZVZ a nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II.

Předmět Dodatku

- 2.1 Ustanovení článku 4.1 SoD nově zní:
 - 4.1 Zhotovitel se zavazuje:
 - zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a
 - Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 15.6.2023 (termín provedení Díla). Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. V tomto harmonogramu budou mimo jiné uvedeny tyto závazné uzlové termíny, na které se vztahují ustanovení dle čl. XI. bod 11.3 této Smlouvy:
První uzlový termín pro dokončení základové desky do 4. 9. 2022.
Druhý uzlový termín pro dokončení hrubé stavby zajištěné proti zatékání srážkových vod, včetně osazení projektovaných výplní otvorů do 4.12.2022.
- 2.2 Smluvní strany pro vyloučení pochybnosti potvrzují, že v případě rozporu mezi SoD ve znění tohoto Dodatku a Podrobným harmonogramem provádění Díla, aktualizovaným dodatkem č.1 SoD, má aplikační přednost SoD ve znění tohoto Dodatku.
- 2.3 V ostatním zůstává SoD tímto Dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.
- 3.2 Pojmy užití v tomto Dodatku začínající velkým písmenem mají význam definovaný v tomto Dodatku, případně pokud v Dodatku definovány nejsou mají význam definovaný v SoD.



- 3.3 Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení Dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

V Hlučíně dne:

Vdne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:
