

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D, MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28.6. 2022

č. smlouvy: 1986/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Souček – jednatel, Ing. Václav Hvízdal – jednatel,
Ing. Martin Havlík – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)

č. smlouvy: 18 247 00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25. 07. 2018 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - PD**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Na základě požadavku obce Předměřice nad Jizerou sděleného na jednání dne **21. 03. 2023** dojde k významnému zásahu do již hotového a prakticky povoleného projektu přidáním chodníku a s ním související zdi. Požadavek obce Předměřice nad Jizerou nebylo při sjednávání smlouvy o dílo možno předvídat.

Dle uzavřené SoD (odst. 5.1.8) měla být dokumentace PDPS vydána do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení, nebo od písemné výzvy objednatele. V současné době je stavební povolení vydáno (č.j. ODSH 253-280/2022-24/228, datum vydání 17. 03. 2023).

Zpracovatel projektové dokumentace k chodníku a k opěrné zdi dokumentaci do dnešního dne nevydal, související stavba chodníku a opěrné zdi pro chodník není připravena do té míry, aby ji bylo možno do stávající PD vložit. Stavbu chodníku a opěrné zdi je nutno zkoordinovat po stránce technické, je nutno výstavbu opěrné zdi zakomponovat do POV a je nutné zajistit jednoznačné rozdělení soupisu prací na práce financované KSÚS a práce financované obcí Předměřice. Tato činnost je nad rámec SoD a ve lhůtě na zpracování PDPS s ní není počítáno, přičemž se nejedná o činnosti, které by mohl Poskytovatel jakýmkoliv způsobem ovlivnit.

Skutečnosti jsou dále zachyceny v dopise Poskytovatele č. j. PX2214/2023 z 18. 04. 2023 a v záznamu z jednání konaného na OÚ Předměřice n. J. dne 21. 03. 2023.

Článek 2. Předmět Dodatku

Na základě výše uvedeného smluvní strany upravují čl. 5.1.8 SoD, tak, že

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána do 3 týdnů od odevzdání projektové dokumentace navazující stavby Poskytovateli a konání koordináčního jednání, nejpozději však bude PDPS odevzdána do 30. 06. 2023.

V případě, že ze strany obce Předměřice nad Jizerou nebude projektová dokumentace předána a nebude zorganizováno koordináční jednání do 09. 06. 2023, bude v projektu pokračováno bez zahrnutí jejich požadavku.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Dopis č. j. PX2214/2023 z 18. 04. 2023
Příloha č. 2 - Záznam z jednání 21. 03. 2023

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Pontex, spol. s r. o.

Ing. Martin Havlík, jednatel

KSÚS Stč. Kraje, p. o.

**Zborovská 11
150 00 Praha 5**

Čj : PX2214/2023

V Praze : 18. 04. 2023

Vyřizuje: Ing. Jan Bažil

tel.:

e-m

Akce: II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Věc: Posun termínu pro odevzdání PDPS

Vážení,

Na základě jednání konaného dne 21. 03. 2023 na OÚ Předměřice nad Jizerou dojde k poměrně závažnému zásahu do již hotového a prakticky povoleného projektu. Požadavek OÚ Předměřice na stavbu chodníku a s tím související zdi je pro nás nový a nemohli jsme s ním počítat.


Dle SoD (odst. 5.1.8) měla být dokumentace PDPS vydána do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení, nebo od písemné výzvy objednatele. V současné době je stavební povolení vydáno (č.j. ODSH 253-280/2022-24/228, datum vydání 17.3.2023). Projektovou dokumentaci k chodníku a k opěrné zdi jsme od zpracovatele dosud neobdrželi.

Související stavba chodníku a opěrné zdi pro chodník není připravena do té míry, abychom mohli část investovanou Obcí Předměřice jednoduše vložit. Stavbu chodníku a opěrné zdi je nutno zkoordinovat po stránce technické, je nutno výstavbu opěrné zdi zakomponovat do POV a je nutné zajistit jednoznačné rozdělení soupisu prací na práce financované KSÚS a práce financované OÚ Předměřice. Tato činnost je nad rámec SoD a ve lhůtě na zpracování PDPS s ní není počítáno.

Navrhuji s vydáním PDPS vyčkat na projekční připravenost stavby ze strany OÚ Předměřice, poté svolat koordinační jednání a následně vydat pokyn ke zpracování PDPS, od kterého se odvíjí termín odevzdání.

S pozdravem za Pontex spol. s r. o.

Ing. Jan Bažil
Vedoucí projektant

	CR Project s.r.o.	
	Zápis z technické rady, resp. kontrolního dne projektu	Č. zakázky: <i>2022-111</i>

OBSAH JEDNÁNÍ

- 1) PROVĚŘIT MOŽNOST NAHRADZENÍ VYTUŽENÉHO SVAHU GABIONEM
KONZULTACE S NPÚ (P. HRADUČKA)
- 2) PŘEDPOKLAD VÝSTAVBY MOSTU OD ZAČÁTKU STAV. SEZÓNŮ 2024
- 3) V ÚSEKU MOSTU BUDE CHODNÍK ZAPRACOVÁN DO PD MOSTU
A ŘEŠEN ZMĚNOU STAVBY PŘED DOKONČENÍM
- 4) VE ZBYLÝCH ČÁSTECH SAMOSTATNĚ DUSP
- 5) SESTAVIT ŽÁDOST O SDRUŽENOU INVESTICI OBEC → KSUS (VČ. TERMÍNŮ)
- 6) PROVĚŘIT ZPŮSOB ODVODNĚNÍ (→ ZASAKOVACÍ ŠACHTY
A NEBEZPEČÍ PODMÁČENÍ OPĚRY A SILNICEHO TĚLESA)
- 7) DO PD PUNTEXU DOJÍT POKLADY PRO ZMĚNU ŘEŠENÍ
VYTUŽENÉHO SVAHU (ČÁST PROJEKCE A ROZPOČTU)

DOHODNUTÉ ZÁVĚRY

Popis dohodnutých závěrů	Termín	Odpovídá

