

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

Stavba	Oprava fasády Bory 17		
Smlouva Objednatel Zhotovitel Místo	SVK PK SENCO CHALOUPEK s.r.o. Plzeň - Bory, Budova č. 17		číslo ZL: ZL 1
	Číslo revize ZL	1	Datum revize ZL 7.4.2023
Stručný název ZL:	výměna krytiny částí stříšek, změna rozsahu úpravy podkladní omítky, úprava zateplení věnce vikýřů.		
Předmět změny:	Výměna poškozených plechových krytin stříšek nad vchody, které byly poškozené odpadávajícími konstrukcemi balkónů. Oprava a doplnění podkladní omítky dle skutečného rozsahu. Dále doplnění tepelné izolace do prostoru podbití střechy vikýřů.		
Odůvodnění změny:	Vzhledem k době, která uplynula mezi zpracováním dokumentace a realizací díla došlo mezitím vlivem degradace konstrukcí balkónů k poškození stříšek, které se nalézají pod nimi. Při zpracování zadávací dokumentace nebylo možné zjistit skutečný rozsah oprav omítek, protože konstrukce byly v době zpracování zadávací dokumentace zakryté souvrstvím izolantu. Toto bylo možné zhodnotit až po odstranění původní izolace. Po zhotovení sondy z venku konstrukce vikýře bylo zjištěno, že tepelná izolace není provedena přes ztužující věnec v dostatečné tloušťce. To má za následek prochládnutí betonu a zvýšení kondenzace na omítce v interiéru. Bylo rozhodnuto o dodatečném doplnění izolace v prostoru podbití střechy.		
Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL
Stříšky		cena:	28 629,75 Kč bez DPH
Odpočty		cena:	0,00 Kč bez DPH
Přípočty		cena:	28 629,75 Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet		cena:	28 629,75 Kč bez DPH
Hodnota změny		cena:	28 629,75 Kč bez DPH
omítka		cena:	96 328,60 Kč bez DPH
Odpočty		cena:	0,00 Kč bez DPH
Přípočty		cena:	96 328,60 Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet		cena:	96 328,60 Kč bez DPH
Hodnota změny		cena:	96 328,60 Kč bez DPH
zateplení vikýřů		cena:	36 273,60 Kč bez DPH
Odpočty		cena:	0,00 Kč bez DPH
Přípočty		cena:	36 273,60 Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet		cena:	36 273,60 Kč bez DPH
Hodnota změny		cena:	36 273,60 Kč bez DPH
Celková hodnota ZL		cena:	161 231,95 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny		cena:	161 231,95 Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení :	Ne	Vliv na postupné termíny dle HMG	Ne
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):	Ne <i>Projektová dokumentace</i>		
Zhotovitel:	Firma:	SENCO CHALOUPEK s.r.o.	
Jméno / Funkce / Podpis :		Vladimír Chaloupek	Datum: <input style="width: 50px;" type="text"/>
TDS:	Firma:	CHMELÍK, obchodní a projektová kancelář s.r.o.	
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Petr Chmelík / TDS	Datum: <input style="width: 50px;" type="text"/>
Objednatel:	Firma:	SVK PK	
Jméno / Funkce / Podpis :		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	Datum: <input style="width: 50px;" type="text"/>