

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2225


č. objednatele: CES 2022/1900

Smluvní strany:



1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 64811069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba ověřená za objednatele ve věcech technických:



a

2. **Zhotovitel:** **DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.**
Sídlo: Sokolská 1183/43, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
Zastoupený: jednatelem Ing. Jindřichem Lechovským
IČO: 22801936
DIČ: CZ22801936
Spisová značka: oddíl vložka 32491, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení: 
Kontakt: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) na akci **ČSA 439 – rekonstrukce domu - vypracování PD** (dále jen „dílo“).

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII. odst. 3. Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. zvýšení ceny díla.
- Dodatkem č. 1 ze dne 9. 2. 2023 bylo přerušeno provádění díla pro nepřístupnost či ztíženou přístupnost prostor v objektu; objednatel informoval zhotovitele o odstranění překážek dne 15. 2. 2023 výzvou k obnovení práce na díle.
- Zhotovitel vyčíslil náklady generované přerušením provádění díla částkou 82.430 Kč bez DPH. Z důvodu koordinace nově organizovaného zpracovatelského týmu složeného z externích specialistů a pracovníků zhotovitele (generálního projektanta) a jejich smluvní vázanosti na dalších projektech je třeba prodloužit termín dokončení díla.
- V návaznosti na shora specifikované skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně
 - čl. IV. odst. 1 druhé věty smlouvy „Doba plnění“ takto:
Termín dokončení díla,
včetně zajištění pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu nejpozději do: **15. 2. 2024**

b. čl. V. odst. 1 smlouvy „Cena za dílo“ takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: **1.392.430,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta devadesát dva tisíc čtyři sta třicet korun českých) bez DPH, DPH 21% 292.410,30 Kč, celková cena za dílo vč. DPH 1.684.840,30 Kč.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 11. 4. 2023 usnesením č. RM/2023/462.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, ID datové schránky: bebb2in a DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, ID datové schránky: xhupuqd
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - ČSA 439 – rekonstrukce domu - vypracování PD – zvýšení ceny a změna termínu dokončení díla
 - cena: 82.430 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Liberci

za zhotovitele
Ing. Jindřich Lechovský
jednatel

V Hradci Králové dne

za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města