

TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝLUKOVÝCH PRACÍ GRAFICKÝ PRO LOKÁLNÍ PRACOVÍŠTĚ

STAVBA :	Výměna kolejnic 60E1 v úseku Poříčany - Český Brod
DATUM:	29.5. - 7.7.2017
LOKALITA:	Poříčany,Český Brod, Úvaly
TÚ:	Poříčany - Úvaly

SO: 01 - žst. Poříčany - staniční koleje

	Červen								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Zahájení výluky	8:00			8:00				8:00	8:00
Složení kolejnic									
Povolení upevňovadel									
Výměna kolejnic									
Výměna upevňovadel									
Svařování kolejnic									
Zřízení bezстыkové koleje									
Sbírání šrotových kolejnic									
Dokončovací práce									
Ukončení výluky			18:00			18:00		18:00	18:00

SO: 02 - žst. Poříčany - výhybky

	Květen		Červen								
	29	30	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Zahájení výluky	8:00		8:00			8:00			8:00		8:00
Demontáž čelistových závěrů											
Výměna výhybkových součástí											
Výměna kolejnic											
Výměna upevňovadel											
Svařování											
Zřízení bezстыkové koleje											
Montáž čelestových závěrů											
Dokončovací práce											
Ukončení výluky		20:00			18:00			18:00	18:00		18:00

SO: 03 - žst. Poříčany - žst. Český Brod - traťové koleje

	Květen		Červenec	
	29	30	4	5
Zahájení výluky	8:00		8:00	
Složení kolejnic				
Povolení upevňovadel				
Výměna kolejnic				
Výměna upevňovadel				
Svařování kolejnic				
Zřízení bezстыkové koleje				
Sbírání šrotových kolejnic				
Dokončovací práce				
Ukončení výluky		20:00		16:00

MHS+LOKO+ploš.vozy
ručně
MHS
svářeči
SDK
ASP
SSP, LOKO, výsypné vozy

SO: 04 - žst. Český Brod - staniční koleje

	Červen				
	2	3	4	5	6
Zahájení výluky	8:00			8:00	
Složení kolejnic					
Povolení upevňovadel					
Výměna kolejnic					
Výměna upevňovadel					
Svařování kolejnic					
Zřízení bezстыkové koleje					
Sbírání šrotových kolejnic					
Dokončovací práce					
Ukončení výluky			18:00		18:00

SO: 05 - žst. Český Brod - výhybky

	Květen		Červen								
	29	30	2	3	4	7	8	9	12	13	14
Zahájení výluky	8:00		8:00			8:00			8:00		
Demontáž čelistových závěrů											
Výměna výhybkových součástí											
Výměna kolejnic											
Výměna upevňovadel											
Svařování											
Zřízení bezстыkové koleje											
Montáž čelistových závěrů											
Dokončovací práce											
Ukončení výluky		20:00			18:00			20:00			20:00

SO: 06 - žst. Český Brod - žst. Úvaly - traťové koleje

	Červen					
	7	8	9	12	13	14
Zahájení výluky	8:00			8:00		
Složení kolejnic						
Povolení upevňovadel						
Výměna kolejnic						
Výměna upevňovadel						
Svařování kolejnic						
Zřízení bezстыkové koleje						
Sbírání šrotových kolejnic						
Dokončovací práce						
Ukončení výluky			20:00			20:00

SO: 07 - úprava GPK

	Květen	Červen																									Červenec	
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	6	7
Zahájení výluky	8:00	8:00	8:00			8:00		8:00			8:00	8:00	8:00			8:00	8:00	8:00			8:00					8:00	8:00	8:00
Úprava GPK																												
Doplnění a úprava kolejového lože																												
Snížení kol.lože pod patami kolejnic																												
Dokončovací práce																												
Ukončení výluky	16:00	16:00			18:00		18:00			20:00	16:00	16:00			20:00	16:00	16:00			18:00			18:00			18:00	16:00	16:00

MHS+LOKO+ploš.vozy
ručně
MHS
svářeči
SDK
ASP

