



MUHTP00520NT

23AHSM12-094

DODATEK Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY MODERNIZACE KINOSÁLU HORŠOVSKÝ TÝN

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek č. 2“)

I. Smluvní strany

1. Kupující

Město Horšovský Týn

se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: Ing. Josefem Holečkem, starostou města

IČ: 00253383, DIČ: CZ00253383

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-3284670287/0100

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

2. Prodávající

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

se sídlem: Pražská 63, 102 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva

IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] manažer segmentu kina

tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále společně též „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2022 kupní smlouvu, jejímž předmětem byla demontáž stávajících sedaček a dodávka a montáž nových sedaček v kinosále (dále jen „smlouva“) v rámci plnění druhé části veřejné zakázky s názvem „Modernizace kinosálu Horšovský Týn“ a dne 31.01.2023 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem byla změna termínu plnění. Projekt „Modernizace kinosálu Horšovský Týn“ je spolufinancován ze Státního fondu kinematografie.

2.2. Po uzavření dodatku č. 1 došlo po odstranění všech poruch na schodech hlediště k upřesnění množství hmoty potřebné k doplnění konstrukce a zároveň bylo před zahájením betonáže zjištěno, že většina schodů je šikmá či oboustranně prohnutá, takže bylo nutno upravit hustotu směsi, aby nedošlo k jejímu stékání. Došlo k navýšení potřebného množství materiálu a zároveň k prodloužení doby realizace stavebních prací. Do doby dokončení stavebních prací nebylo možné začít montovat nové sedačky.

III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně času plnění uvedeného v odstavci 3.2. smlouvy. Prodávající je povinen realizovat a dokončit dodávku včetně montáže a zprovoznění **nejpozději do 21.04.2023**.

**IV.
Ostatní ujednání**

4.1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.

**V.
Závěrečná ustanovení**


5.1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 17.10.2022.

5.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prodávající prohlašuje, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. Prodávající souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv a na profilu zadavatele. Uveřejnění v registru smluv a na profilu zadavatele zajistí kupující. Prodávající bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 2 mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.

5.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5.4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi RM dne 19.04.2023, usnesením č. 14/2.


V Horšovském Týně dne 20.04.2023



Ing. Josef Holeček
starosta
města Horšovský Týn



V Praze dne 20.04.2023



Pražská 1335/63
102 00 Praha 2
Ing. David Lesch
předseda představenstva
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.