



**DODATEK Č. 3
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001203/21**
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-14
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
971 – I/45 Krnov – hraniční přechod, DSP+IČ

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“,
č. 01ST-000764“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

[Redacted contact information for the contractor]

a

2. Morava – RD malé zakázky BIM 2020

s vedoucím společníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava

zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

[Redacted contact information for DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.]

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
[REDACTED]

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o
Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558
[REDACTED]

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
[REDACTED]
[REDACTED]

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
[REDACTED]
[REDACTED]

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

G-Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
[REDACTED]

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
[REDACTED]

se společníkem společnosti
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(dále Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 02. 12. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy objednatele: 16PT-001203/21, číslo smlouvy zhotovitele: 2410-14, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat Dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP) a provést inženýrskou činnosti k DSP v rámci přípravy stavby „I/45 Krnov – hraniční přechod“ (dále jen „**Smlouva**“). Ke Smlouvě Smluvní strany uzavřely dne 28. 02. 2022 Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna vedoucího společníka společnosti Morava – RD malé zakázky BIM 2020, a dále dne 23. 11. 2022 uzavřely Dodatek č. 2, jehož předmětem bylo prodloužení dílčího termínu plnění – odevzdání konceptu DSP.

Na základě pokynu Objednatel ze dne 06. 06. 2022 došlo k přerušení poskytování služeb dle Smlouvy ze strany Zhotovitele, a to do doby vyjasnění souvislostí a případných dopadů technického řešení navazujícího úseku sil. I/45 v prostoru státní hranice (studii stavby „I/45 Krnov, hraniční přechod – hranice ČR/PL“ zajišťuje město Krnov). Město Krnov dále zadalo zpracování studie „Převedení chodců a cyklistů přes přeložku ul. Petrovická“, jejímž cílem bylo posouzení souvislostí a dopadů budoucích pěších a cyklistických stezek vůči stavbě „I/45 Krnov – hraniční přechod“. V průběhu zpracování dokumentace došlo ke koordinaci shora uvedených projektů Objednatel a Města Krnov.

Zhotovitel odevzdal koncept projektové dokumentace a předložil ji následným majetkovým správcům k posouzení. Jeden z následných majetkových správců s ohledem na stáří původní dokumentace nesouhlasí s provedením přeložky dle předloženého návrhu. Na základě tohoto podnětu je potřeba zajistit dokumentaci, která bude podkladem pro vydání změny územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení stavby. S ohledem na velký časový odstup od přípravy dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a vydání územního rozhodnutí došlo ke změnám oproti územnímu rozhodnutí, které znemožňují příslušnému stavebnímu úřadu vydat mj. souhlas dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Nelze tak dále pokračovat v projekčních pracích dle původního územního rozhodnutí, neboť legislativní změny, změny v území a změny technických předpisů v uplynulých 20 letech vyžadují projekčně zpracovat některé nezbytné změny technického řešení některých objektů. Pro vyřízení společného povolení

bude nutné projektovou dokumentaci již připravovanou a odevzdanou v konceptu jako DSP doplnit o nezbytné přílohy dle vyhlášky č. 583/2020 Sb., v platném znění tak, aby bylo možné zajistit potřebná povolení. Zhotovitel provede doplnění stávající dokumentace o nezbytně nutné části dokumentace potřebné k podání žádosti o vydání společného povolení. V rámci inženýrské činnosti bude namísto stavebních povolení zajištěno společné povolení.

Výše uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět Dodatku č. 3

- 1.1 Smluvní strany se, v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli, dohodly na doplnění technické pomoci (dále jen „TP“) spočívající v doplnění projekčních prací nad rámec DSP pro potřeby změny územního rozhodnutí a na doplnění dílčího termínu plnění – odevzdání konceptu DSP včetně TP, a tímto Dodatkem č. 3 mění odst. 1 Článku II. Cena za poskytování plnění Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

Článek II. Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 772 819,-	582 292,-	3 355 111,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

Článek II. Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 193 239,-	670 580,-	3 863 819,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3.

Ostatní ustanovení Článku II. Smlouvy zůstávají beze změny.

- 1.2 Dále Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 mění odst. 1 Článku III. Doba a místo plnění, a to následovně:

Původní znění

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
<i>koncept DSP</i>	do 30.11.2022 od Zahájení plnění ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
<i>čistopis DSP</i>	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
<i>Záborový elaborát (ZE)</i>	do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem
<i>Výkon inženýrské činnosti k DSP</i>	do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP objednateli
<i>Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení včetně kompletní dokladové části</i>	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele
<i>Geometrické plány (GP)</i>	do 2 měsíců od odevzdání záborového elaborátu

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele


Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
<i>koncept DSP vč. TP</i>	do 15. 05. 2023
<i>čistopis DSP vč. TP</i>	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP
<i>Záborový elaborát (ZE)</i>	do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem
<i>Výkon inženýrské činnosti k SP a změně ÚR</i>	do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DUSP objednateli
<i>Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení včetně kompletní dokladové části</i>	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Ostatní ustanovení Článku III. Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 1.2 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 1.3 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 1.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5 Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 1.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je jeho příloha – Soupis prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Soupis služeb

REKAPITULACE

