

Změnový list č. 2 ze dne 26.04.2023

Název stavby:	Technický dozor stavebníka – dopravní stavby v Mostě	
Číslo smluvního vztahu:	9/11/2022	
Příkazce:	Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Příkazník: CHEMINVEST s.r.o. Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Na základě oznámení Příkazníka o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku 7.4 a 7.6 Příkazní smlouvy. Změna se týká úpravy smluvní ceny uvedené v článku 3.2.11 a 3.2.12.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Cena uvedená v čl. 3.2.11 a 3.2.12 byla uvažována pro kompletní stavbu „Parkoviště na území bývalé 17. ZŠ v Mostě“ s předpokládanou délkou realizace 12 týdnů a jedním kolaudačním řízením.		
<u>Nové řešení:</u> Stavba byla rozdělena na 2 etapy, přičemž každá etapa s délkou realizace 12 týdnů a samostatným kolaudačním řízením. Skutečná délka realizace první etapy byla 27 týdnů, uvažovaná délka realizace druhé etapy je 12 týdnů. Cena bude upravena tak, že ve čl. 3.2.11 a 3.2.12 uvedená cena bude účtována pro první etapu. Pro druhou etapu bude upravena cena uvedená v čl. 3.2.11 navýšením o 78 650,00 Kč bez DPH a cena uvedená v čl. 3.2.12 navýšením o 8 200,00 Kč bez DPH (celkové navýšení ceny o 86 850,00 Kč bez DPH).		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku vedení školy a koordinace stavby s provozem 18. ZŠ bylo nutné rozdělit stavbu na 2 etapy. Z tohoto důvodu byla prodloužena realizace celé stavby oproti původně uvažované a budou probíhat dvě kolaudační řízení.		
Realizací změny není dotčena kvalita poskytovaných služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Příkazní smlouvy. Případné dodatečné služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena služeb dle smluvního vztahu vč. ZL bez DPH:	1 033 960,00 Kč	
Cena služeb dle smluvního vztahu vč. ZL vč. DPH:	1 251 091,60 Kč	
Navýšení ceny služeb bez DPH:	86 850,00 Kč	
Navýšení ceny služeb vč. DPH:	105 088,50 Kč	
Nová cena služeb bez DPH:	1 120 810,00 Kč	
Nová cena služeb vč. DPH:	1 356 180,10 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-----	
Nový termín dokončení díla:	-----	

Změnu navrhuje: [redacted]
Datum: 26.04.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil: [redacted]
Datum: 26.04.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce Příkazníka: [redacted]
Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Příkazce: [redacted]
Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu: [redacted]
Datum:

Podpis:

