

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 309 01

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel. 465 667 104, 665

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel. 465 667 104, 665

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení:

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

STAVER Luže s.r.o.

Sídlo: Zdislav 38, Luže 538 54

Zastoupený: Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Petr Kerhart, tel.: [redacted]

Marcel Kusý, tel.: [redacted]

E-mail/telefon: [redacted]

IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22.12.2022, na akci: **Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč-DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY** (dále jen **SoD**) takto:

II. Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy ZL 04, 05a, 05b, 08, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 31, jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD.

V. Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH	23.920.219,03Kč
DPH 21 %	5.023.246,00Kč
Cena vč. DPH	28.943.465,03Kč

Změnové listy:

ZL 04 - Vyrovnávací betony pod parapety I. etapa (UN):	+5.839,94 Kč bez DPH
ZL 05a - Elektro doplnění výstroje rozvaděčů a kabeláže I. etapa (UN):	+384.317,70 Kč bez DPH
ZL 05b - Elektro doplnění výstroje rozvaděčů a kabeláže I. etapa:	+147.019,50 Kč bez DPH
ZL 08 – Poklopy do šachet I. etapa (UN):	-66.179,80 Kč bez DPH
ZL 11 – Odstranění nátěru ze st. zárubní I. etapa (UN):	-1.503,90 Kč bez DPH
ZL 13 – Přesun položek podlahy. m.č.115 do III. etapy, rozšíření dlažeb, nátěr podlah strojoven I. etapa (UN):	-92.704,13 Kč bez DPH
ZL 15 – Přesuny hmot I. etapa (UN):	+115.581,16 Kč bez DPH
ZL 16 – Protipožární ucpávky I. etapa:	+144.073,00 Kč bez DPH
ZL 18 – Oprava schodiště I. etapa (UN):	+26.937,91 Kč bez DPH
ZL 19 – Úprava otvorů pro zárubně I. etapa (UN):	+52.453,50 Kč bez DPH
ZL 23 – Oprava omítek + nivelace podlah I. etapa (UN):	+178.413,38 Kč bez DPH
ZL 25 – Jímka pro el. přípojku I. etapa (UN):	-30.051,00 Kč bez DPH
ZL 28 – Protipožární nátěr ocelových nosníků I. etapa (UN):	+31.902,93 Kč bez DPH
ZL 29 – Prostupy střechou I. etapa (UN):	+33.469,22 Kč bez DPH
ZL 31 – Přejížděvací lišty I. etapa (UN):	-7.429,15 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	24.842.359,29 Kč
DPH 21 %	5.216.895,45 Kč
Cena vč. DPH	30.059.254,74 Kč

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 3.5.2023, usnesením č. 15/9/2023.

V Přelouči dne

V Luži dne

.....
Město Přelouč
Martin Šmíd
Starosta města

.....
STAVER Luže s.r.o.
Petr Kerhart
Jednatel

.....
STAVER Luže s.r.o.
Marcel Kusý
Jednatel

Přílohy

1. Změnový list ZL 04
2. Změnový list ZL 05a
3. Změnový list ZL 05b
4. Změnový list ZL 08
5. Změnový list ZL 11
6. Změnový list ZL 13
7. Změnový list ZL 15
8. Změnový list ZL 16
9. Změnový list ZL 18
10. Změnový list ZL 19
11. Změnový list ZL 23
12. Změnový list ZL 25
13. Změnový list ZL 28

14. Změnový list ZL 29

15. Změnový list ZL 31