

### Dodatek č. 3

k CES 83/22/OLCE. Smlouvě ze dne 18.01.2022

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické

IČ : 49099469

DIČ : CZ49099469

bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

##### 2. Zhotovitel:

Čermák a Hrachovec a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848

se sídlem : Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

zastoupen : Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem na základě plné moci

zástupce pro věci technické

IČ : 26212005

DIČ : CZ26212005

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č. ú. 7504682/0800

telefon

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn

Odpoovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. R003674, CES 83/22/OLCE ze dne 18.01.2022 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek Č.3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

#### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV. Cena o dílo bod 4.1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:



Cena celkem dle SoD	17 665 282,20 Kč (bez DPH)
<u>Dodatek č.3</u>	<u>918 645,65 Kč (bez DPH)</u>
<b>Cena celkem</b>	<b>18 583 927,85 Kč (bez DPH)</b>

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 22 486 551,97 Kč.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

*„V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.*

*Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.*

*Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.*

*V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XX čl. Závěrečné ujednání této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.*

*K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“*

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:  
*„SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.*

*Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“*

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

*„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).*

*Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:*

- a) *neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- b) *nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven*

postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne: 14.04.2023

V Teplicích dne:

27-04-2023

Čermák a Hrachovec a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Pavlič  
generální ředitel

Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Bronislav Spičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

**NÁVRH ZMĚNY**

číslo : 03/2023

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec, a.s.,  
Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - ŘeporyjeKomu: Severočeská vodárenská společnost, a.s.,  
Teplice

Datum: 11.04.2023

Název akce:

**LN 038 147 Louny, 28. října – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Způsob odeslání/  
předání/datum: poštou E-mailem-  
X Faxem: osobně

**Odkazy** na specifikaci: SD 3 – str. 013902, 013908, 013909  
Zápis z Kontrolních dnů č. 8 (26.01.2023), č. 9 (07.03.2023)

na výkresy: ano – C. Situace stavby

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy: ano, dle čl. č. 4.1, 4.2 SoD CES 83/22 ze dne 18.01.2022

**Popis a zdůvodnění změny:****Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.**

V projektové dokumentaci bylo předpokládáno uložení vodovodního řadu ve stávající ocelové chrániče kolmo vedoucí přes hlavní komunikaci (km 0,37983 – 0,39573). V průběhu stavby bylo zjištěno, že tato chránička není osazena, a proto je nutné jí nově umístit. Současně byla navržena změna trasy kolmého vedení chráničky (posun před ŠA10) pro uložení vodovodního řadu, z důvodu křížení dvou stávajících kanalizačních stok uložených v hloubce cca 1,5-1,8m.

V průběhu stavby byl při propojení nové kanalizační stoky na kanalizační stoku BE DN 300 do ulice Sokolovská zjištěn její špatný technický stav. Z tohoto důvodu nelze provést napojení pouze v navržené délce 7,5 m, ale je nutné provést napojení až do stávající kanalizační betonové šachty (prodloužení kanalizačního řadu o 19,5 m).

V průběhu stavby bylo zjištěno při propojení vodovodního řadu do ulice S. K. Neumanna špatný technický stav stávajícího vodovodního řadu v ulici S. K. Neumanna, je nutné provést prodloužení vodovodního řadu o 10 m.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 1

**Ocenění změny:****+ 585 423,25 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**18 250 705,45 Kč bez DPH**Změna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy):

Bez dopadu na prodloužení lhůty

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 638 680,56 Kč bez DPH, tj. + 3,76 % nabídkové ceny.  
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 53 257,31 Kč bez DPH, tj. - 0,31 % nabídkové ceny.  
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 1 484 941,49 Kč bez DPH, tj. + 8,75 % nabídkové ceny.  
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 208 985,65 Kč bez DPH, tj. - 1,23 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 16 listů

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 13.04.2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14.04.2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14.04.2023

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených případů změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

17 -04- 2023

Datum

17 -04- 2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 04/2023	
Zhotovitel:		Čermák a Hrachovec, a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplíce		Datum: 11.04.2023	
Název akce: <b>LN 038 147 Louny, 28. října – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci: SD – str. 4098499, 4098503, 4098506, 4098511, 4098514, 40004, 42112, 42117, 42122 Zápis z Kontrolních dnů č. 4 (01.09.2022), č. 5 (03.10.2022)			
		na výkresy: ano – C. Situace stavby – zákres (živice+beton)			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy: ano, dle čl. č. 4.1, 4.2 SoD CES 83/22 ze dne 18.01.2022			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné práce.					
V průběhu stavby byly zjištěny jiné rozměry stávající skladby konstrukční vrstvy v celé délce výkopu kanalizačního a vodovodního řadu (výška živice mezi 23,5-60 cm, betonová vrstva mezi 13,5 – 33 cm), než jak předpokládala projektová dokumentace stavby (vyjádření AD stavby). Vícepráce spočívající v navýšení objemu prací (odstranění vyššího podkladu).					
Důvod vícepráce/méněprac e	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	Jiné okolnosti  <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>+ 333 222,40 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>18 583 927,85 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>+ 806 484,49 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 4,75 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>- 473 262,09 Kč bez DPH</b> , tj. <b>- 2,79 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí <b>+ 806 484,49 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 4,75 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí <b>- 473 262,09 Kč bez DPH</b> , tj. <b>- 2,79 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 8 listů					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje

Datum 13.04.2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14.04.2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá

Datum 14.04.2023

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 17-04-2023

Datum 17-04-2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.