

Změnový list č. 8 ze dne 4. 4. 2023

Název stavby:	Kolovraty Komunitní centrum, Mírová 66/21 Praha Kolovraty
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	Komunitní centrum Kolovraty
Na základě situace na stavbě a rozhodnutí objednatele byly zpracovány změny realizace.	
Hlavní změny řešené změnovým listem:	
<ol style="list-style-type: none">1. Doplnění protipožárních zárubní sklep a kuchyně2. Doplnění chybějící položky podpěrné kce pro betonáž schodiště3. Doplnění radiátorů do sálu, nad lavici z OSB – záměna na žádost investora.4. Doplnění chybějících svítidel v 1.NP5. Doplnění chybějící výměry bednění římsy6. Přidání položky na ztužení otvorů dveřních v SDK konstrukcích7. Doplnění VV o položky SDK konstrukcí v části chodby a schodiště, požárního schodiště. Přidání položky na sádrovláknitou stěnu podél schodiště8. Odpočet obkladů nerealizovaných v původně zamýšleném prostoru baru9. Odpočty položek z VV, které nebudou realizovány10. Odpočet části výměr protipožární izolace stávajícího potrubí VZT – nebylo realizováno v celém rozsahu, upraveno dle skutečnosti na stavbě11. Záměna samostatně stojících dětských klozetů za závěsné Laufen, na přání investora12. Doplnění elektroinstalace související se změnou umístění rozvaděče13. Dodávka a montáž revizní skříně HUP – pro stávající plynoměr, který bude vyměněn za větší14. Oprava položek ze změnových listů 6 a 7, které byly oceněny chybou cenovou hladinou v rozporu s SoD – odpočet položek a jejich přípočet se správnou cenovou hladinou 2022/II	
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, včetně plnění cílových indikátorů.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu (včetně předchozích změnových listů) bez DPH:	21 686 393,59 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	138 177,09 Kč
Celkem vícepráce	442 647,18 Kč
Celkem méněpráce	304 470,09 Kč
Absolutní hodnota změn	747 117,27 Kč
Nová cena díla bez DPH/vč. DPH:	21 824 570,68 Kč / 26 407 730,52 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: