

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. smlouvy zhotovitele: IM 00./06/SOD
č. smlouvy objednatele: 67/2022/OMM

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na stavbu
„Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu,
Kopřivnice“ (mimo KOZ II-A a KOZ II-B) ve znění revizí
a stavbu „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu,
Kopřivnice“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČL. I. Smluvní strany

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

jednající: Bc. Adam Hanus, starosta

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

datová schránka id: 42bb7zg

kontaktní email: 

zástupce při jednání ve věcech technických:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí OTS; Pavel Zajíček, referent OTS

dále i objednatel

IZOLTING MORAVIA s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40856

sídlo: Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 26867125

DIČ: CZ26867125

zastoupená: Ing. Antonín Slovák

datová schránka id: bmpc72k

kontaktní email: 

zástupce při jednání ve věcech technických: p. Jaroslav Borák

dále i zhotovitel

společně i smluvní strany

ČL. II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2022 smlouvu o dílo na stavbu „Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ (mimo KOZ II-A a KOZ II-B) ve znění revizí a stavbu „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“, dále jen „smlouva o dílo“.
2. Dne 13.9.2022 byl podepsán dodatek č.1, který upravoval změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla kvůli nepředpokládanému prodloužení výběrového řízení.

3. V souladu s čl. XVI a čl. XXVI. odst. 1 přílohy č. 1 smlouvy o dílo (Obchodní podmínky stanovené objednatelem pro stavbu Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ a „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“) uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

4. V průběhu stavby se vyskytly skutečnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, případně jiné okolnosti, jež si vyžádaly změnu smlouvy o dílo, přičemž těmito změnami nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Odůvodnění jednotlivých změn je uvedeno v přílohách tohoto dodatku.

ČL. III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že upravují předmět smlouvy podle čl. IV. smlouvy o dílo a čl. III. přílohy č. 1 smlouvy o dílo a přílohy č. 8 smlouvy o dílo, případně specifikovaný v jiných částech smlouvy o dílo nebo jejích přílohách, tak, že se upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a neprovedení některých původních prací (méněpráce). Přesný rozsahu těchto prací je stanoven v příloze tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. smlouvy o dílo se mění tak, že se zcela nahrazuje tímto zněním:

„1. *Cena díla činí:*

a. cena dle soupisu stavebních prací dodávek a služeb stavby Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice

cena celkem bez DPH 17.684.200,- Kč

DPH 21 % 3.713.682,- Kč

cena celkem vč. DPH 21.397.882,- Kč

b. cena dle soupisu stavebních prací dodávek a služeb stavby Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice

cena celkem bez DPH 597.545,- Kč

DPH 21 % 125.484,- Kč

cena celkem vč. DPH 723.029,- Kč

c. cena víceprací

cena celkem bez DPH 208.316,- Kč

DPH 21% 43.747,- Kč

cena celkem vč. DPH 252.063,- Kč

d. cena méněprací

cena celkem bez DPH 28.000,- Kč

DPH 21% 5.880,- Kč

cena celkem vč. DPH 33.880,- Kč

e. cena celkem (součet a.+b.+c.-d.)

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>18.462.061,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>3.877.033,- Kč</i>
<i>cena celkem vč. DPH</i>	<i>22.339.094,- Kč</i>

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby tvoří přílohu smlouvy. Oceněný soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

ČL. IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 2 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je podepsán elektronicky.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 2.5.2023 usnesením č. 425.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 1 – oznámení změn 1-6 vč. odůvodnění a rozpočtů

V Kopřivnici dne

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 05.05.2023 07:47:15 +02:00

za objednatele

Bc. Adam Hanus, starosta

V Rožnově pod Radhoštěm dne

Ing. ANTONÍN
SLOVÁK


Digitálně podepsal
Ing. ANTONÍN SLOVÁK
Datum: 2023.05.04
08:45:58 +02'00'

za zhotovitele

Ing. Antonín Slovák, jednatel společnosti


Oznámení změny č. 1

Předmět díla:	<p>„Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ a „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“</p>		
Objekt:	Kulturní dům Kopřivnice, č. p. 367 a 368		
Objednatel:	Město Kopřivnice		
Zhotovitel:	IZOLTING MORAVIA s.r.o.		
TDS:	Ing. Lukáš Slepčan		
Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.		
Popis změny:	Odstranění původní vrstvy střechy S8 (KOZ II-A)		
Odůvodnění změny:	<p>V rámci rekonstrukce střešního pláště je taktéž instalován záchytný a zádržný systém, který spočívá v instalaci kotvicích bodů a natažení montážního lana. Kotvicí body se upevňují chemickými kotvami do nosné konstrukce stropu. Při této montáži bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající tepelná izolace stropu je permanentně zalitá vodou. Voda byla částečně odčerpána (vysáta), nicméně polystyren je kvůli působení vody značně degradován, tepelná izolace neplní svou funkci v plném rozsahu. Na tuto konstrukci měla být dle PD položena tepelná izolace z minerálních vláken a měla být hermeticky uzavřena hydroizolací. Tímto by došlo k uzavření vlhkosti (vody) mezi jednotlivými skladbami a do budoucna k pravidelným průsakům vody do šachty výtahu. Objednatel se tedy rozhodl pro kompletní odstranění promáčeného polystyrenu a nahrazením novou skladbou. Takto dojde k okamžitému vyřešení problému se zatékáním do šachty výtahu.</p> <p><i>Tato změna byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), přičemž z uvedeného odůvodnění a vyčíslení hodnoty změny vyplývá, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a její hodnota (včetně všech předchozích změn provedených v souladu se shora uvedeným ustanovením zákona) je jí hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.</i></p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel na základě skutečnosti na stavbě	
		zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	

	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		ANO
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do stavebního deníku		ANO
dodatek k projektové dokumentaci				
dokumentace skutečného provedení		ANO		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		53 051,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		53 051,00 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21 %	11 140,71 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		64 191,71 Kč	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Oznámení změny odsouhlasil:		datum	podpis
	Jaroslav Borák, stavbyvedoucí			
	Jaroslav Borák, statutární zástupce			
	Ing. Lukáš Slepčan, TDS			
	Pavel Zajíček, zástupce objednatele			
přílohy	Přílohy: rozpočet			
				

Oznámení změny č. 2

Předmět díla:	„Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ a „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“		
Objekt:	Kulturní dům Kopřivnice, č. p. 367 a 368		
Objednatel:	Město Kopřivnice		
Zhotovitel:	IZOLTING MORAVIA s.r.o.		
TDS:	Ing. Lukáš Slepčan		
Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.		
Popis změny:	Sněhové zábrany nad vchodem do KD (KOZ I)		
Odůvodnění změny:	<p>Odbor majetku města zahájil koncem roku 2022 projekční práce na rekonstrukci schodiště a bezbariérové rampy do Kulturního domu. Studie výsledného provedení byla schválena na jaře 2023. Při projednávání nové podoby schodiště a rampy poukázal provozovatel na hrozbu padajícího sněhu a ledu ze šikmé části střechy. Nově by sníh padal na připravovanou rampu, která se má realizovat koncem roku 2023.</p> <p>V době projekční přípravy a vyhlášení veřejné zakázky ještě nebylo jasné, v jakém rozsahu a jakým způsobem bude probíhat oprava schodiště do KD, které je v havarijním stavu.</p> <p>Objednatel se rozhodl o instalaci zábran proti padajícímu sněhu a ledu na straně vstupu do KD z důvodu bezpečnosti procházejících chodců. Sněhové zábrany jsou vyrobeny na míru, jsou atypické především kvůli uchycení na zasklenou plochu.</p> <p><i>Tato změna byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž z uvedeného odůvodnění a vyčíslení hodnoty změny vyplývá, že její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota (včetně všech předchozích změn provedených v souladu se shora uvedeným ustanovením zákona) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.</i></p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	

		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	ANO	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do stavebního deníku	ANO	
		dodatek k projektové dokumentaci		
		dokumentace skutečného provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		41 300 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		41 300 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21 %	8 673 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		49 973 Kč	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Oznámení změny odsouhlasil:		datum	podpis
	Jaroslav Borák, stavbyvedoucí			
	Jaroslav Borák, statutární zástupce			
	Ing. Lukáš Slepčan, TDS			
	Pavel Zajíček, zástupce objednatele			
přílohy	Přílohy: rozpočet			
				


Oznámení změny č. 3

Předmět díla:	„Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ a „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“		
Objekt:	Kulturní dům Kopřivnice, č. p. 367 a 368		
Objednatel:	Město Kopřivnice		
Zhotovitel:	IZOLTING MORAVIA s.r.o.		
TDS:	Ing. Lukáš Slepčan		
Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.		
Popis změny:	Lešení – výměry dle skutečnosti		
Odůvodnění změny:	<p>Před zahájením výběrového řízení byla provedena kontrola výměr lešení dle výškových úrovní uvedených ve výkresech projektové dokumentace a nebyl zjištěn nesoulad s výkazem výměr.</p> <p>Při montáži lešení bylo zhotovitelem upozorněno na nutné konstrukční přesahy díky modulovým rozměrům lešení a dále na skutečnost, že výměry lešení byly počítány k úrovni podlahy 1.NP, nikoli k výškovým úrovním stávajícího terénu v okolí stavby, které jsou v rozmezí 1,2 až 3,5 m pod úrovní 1.NP. Tím došlo k navýšení potřebné plochy lešení pro zdárné dokončení díla (včetně souvisejících položek, jako je demontáž a pronájem).</p> <p><i>Tato změna byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž z uvedeného odůvodnění a vyčíslení hodnoty změny vyplývá, že její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota (včetně všech předchozích změn provedených v souladu se shora uvedeným ustanovením zákona) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.</i></p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
		§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6		ANO	
	§ 222 odst. 7		

	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do stavebního deníku		
		dodatek k projektové dokumentaci		
		dokumentace skutečného provedení		
		jiné		ANO
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		75 960,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		75 960,00 Kč	
	Výše DPH	sazba:	21 %	15 951,60 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		91 911,60 Kč	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Oznámení změny odsouhlasil:		datum	podpis
	Jaroslav Borák, stavbyvedoucí			
	Jaroslav Borák, statutární zástupce			
	Ing. Lukáš Slepčan, TDS			
	Pavel Zajíček, zástupce objednatele			
přílohy	Přílohy: rozpočet			


Oznámení změny č. 4

Předmět díla:	„Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ a „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“		
Objekt:	Kulturní dům Kopřivnice, č. p. 367 a 368		
Objednatel:	Město Kopřivnice		
Zhotovitel:	IZOLTING MORAVIA s.r.o.		
TDS:	Ing. Lukáš Slepčan		
Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.		
Popis změny:	Oprava šikminy mezi S11 a terasou (KOZ II-A)		
Odůvodnění změny:	<p>Při montáži odvětrávacích komínků na šikmině zjistil zhotovitel nesoudržnost podkladu. Po odkrytí stávajících asfaltových pásů byla zjištěna silná degradace dřevěných prken způsobená zatékáním pod stávající nefunkční hydroizolaci.</p> <p>Tato prkna je nutné vyměnit, aby byla zajištěna pevnost a stálost podkladu pro novou hydroizolaci na několik desítek let.</p> <p><i>Tato změna byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), přičemž z uvedeného odůvodnění a vyčíslení hodnoty změny vyplývá, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, tato změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a její hodnota (včetně všech předchozích změn provedených v souladu se shora uvedeným ustanovením zákona) je jí hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.</i></p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě skutečnosti na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Jedná se o změnu ve	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
		§ 222 odst. 4	
	§ 222 odst. 5		

	smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 6		ANO
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do stavebního deníku		ANO
		dodatek k projektové dokumentaci		
		dokumentace skutečného provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		10 885 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		10 885 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21 %	2 285,85 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		13 170,85 Kč	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Oznámení změny odsouhlasil:		datum	podpis
	Jaroslav Borák, stavbyvedoucí			
	Jaroslav Borák, statutární zástupce			
	Ing. Lukáš Slepčan, TDS			
	Pavel Zajíček, zástupce objednatele			
přílohy	Přílohy:			
				

Oznámení změny č. 5

Předmět díla:	„Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ a „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“		
Objekt:	Kulturní dům Kopřivnice, č. p. 367 a 368		
Objednatel:	Město Kopřivnice		
Zhotovitel:	IZOLTING MORAVIA s.r.o.		
TDS:	Ing. Lukáš Slepčan		
Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.		
Popis změny:	Dozdění atiky terasy		
Odůvodnění změny:	<p>Na terasu KD vede točité ocelové schodiště, které je silně zkorodováno a z bezpečnostních důvodů je již cca 2 roky uzavřeno. Nejedná se o únikovou cestu. Schodiště v minulosti sloužilo pouze pro potřeby hudebního klubu, který již není a nebude v provozu. Objednatel společně s provozovatelem KD rozhodli o zrušení tohoto schodiště z důvodu špatného technického stavu a nevyužitelnosti.</p> <p>Aby došlo ke sjednocení střešního pláště a atiky je nutno v místě průchodu z terasy na schodiště provést dozdění atiky včetně propojení věnce se stávajícími konstrukcemi.</p> <p><i>Tato změna byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), přičemž z uvedeného odůvodnění a vyčíslení hodnoty změny vyplývá, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota (včetně všech předchozích změn provedených v souladu se shora uvedeným ustanovením zákona) je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.</i></p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
		§ 222 odst. 4	ANO
§ 222 odst. 5			
	§ 222 odst. 6		

	zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do stavebního deníku		ANO
		dodatek k projektové dokumentaci		
		dokumentace skutečného provedení		ANO
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		27 120,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		27 120,00 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21 %	5 695,20 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		32 815,20 Kč	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Oznámení změny odsouhlasil:		datum	podpis
	Jaroslav Borák, stavbyvedoucí			
	Jaroslav Borák, statutární zástupce			
	Ing. Lukáš Slepčan, TDS			
	Pavel Zajíček, zástupce objednatele			
přílohy	Přílohy: rozpočet			
				

Oznámení změny č. 6

Předmět díla:	„Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ a „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“		
Objekt:	Kulturní dům Kopřivnice, č. p. 367 a 368		
Objednatel:	Město Kopřivnice		
Zhotovitel:	IZOLTING MORAVIA s.r.o.		
TDS:	Ing. Lukáš Slepčan		
Projektant:	ENERGO-STEEL spol. s r.o.		
Popis změny:	Žebřík na střechu S1 (KOZ I)		
Odůvodnění změny:	<p>Z hlediska provozu se tento žebřík jeví jako nadbytečný a k výlezu na střechu bude použit žebřík ozn. 1/Z. S provedenou změnou souhlasí provozovatel KD.</p> <p><i>Tato změna byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), přičemž z uvedeného odůvodnění a vyčíslení hodnoty změny vyplývá, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota (včetně všech předchozích změn provedených v souladu se shora uvedeným ustanovením zákona) je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.</i></p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	ANO
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení	zápis do stavebního deníku	ANO	
	dodatek k projektové dokumentaci		
	dokumentace skutečného provedení		

	změny: (zaškrtnout)	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			0 Kč
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			- 28 000 Kč
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			objednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH			- 28 000 Kč
	Výše DPH	sazba:	21 %	- 5 880 Kč
	náklady na změnu vč. DPH			- 33 880 Kč
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			NE
odsouhlasení změny	Oznámení změny odsouhlasil:		datum	podpis
	Jaroslav Borák, stavbyvedoucí			
	Jaroslav Borák, statutární zástupce			
	Ing. Lukáš Slepčan, TDS			
	Pavel Zajíček, zástupce objednatele			
přílohy	Přílohy:			

Rozpočty k oznámení změn 1-6

Oznámení změny č. 1

Odstranění původní vrstvy střechy S8 (KOZ II-A)

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Ztrat. %	Cena/M.j.	Dodávka	Montáž
1	Demontáž stávající skladby - zamoklé tepelné izolace s hydroizolačním souvrstvím	m2	24,00	0,00	550,00		13 200,00
2	Montáž parozábrany - plnoplošné natavení - vod.+ svisele	m2	33,00	0,00	180,00		5 940,00
3	Specifikace - SBS modif. asf. pás . ELASTOBIT PV40 4,0 mm	m2	33,00	25,00	180,00	7 425,00	
4	Montáž spádových klínů EPS	m2	24,00	0,00	180,00		4 320,00
5	Specifikace - EPS 100S klín 20-180mm	m3	3,00	0,00	3 200,00	9 600,00	
6	Specifikace - lepicí pěna ROOFBOND	ks	2,00	0,00	333,00	666,00	
7	DRN - dopravné, přesun hmot, jeřáb apod.	Kč	7 100,00	0,00	1,00		7 100,00
8	DRN - likvidace odpadu	Kč	4 800,00	0,00	1,00		4 800,00
SOUČET :						17 691,00	35 360,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH: (Dodávka + Montáž)							53 051,00
DPH 21%							11 140,71
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH:							64 191,71

Oznámení změny č. 2

Sněhové zábrany nad vchodem do KD (KOZ I)

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Ztrat. %	Cena/M.j.	Dodávka	Montáž
1	Dodávka +montáž jednotrubkové zábrany se zachytávači ledu - v každém kytinovém pásu 2 ks = 44ks	mb	12,00	0,00	1 250,00		15 000,00
2	Dodávka +montáž sněhové zábrany - ATYP - zasklené plochy	ks	7,00	0,00	3 500,00		24 500,00
3	DRN - dopravné, přesun hmot apod.	Kč	1 800,00	0,00	1,00		1 800,00
SOUČET :						0,00	41 300,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH: (Dodávka + Montáž)							41 300,00
DPH 21%							8 673,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH:							49 973,00

Oznámení změny č. 3

Lešení – výměry dle skutečnosti

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Ztrat. %	Cena/M.j.	Dodávka	Montáž
1	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	428,00	0,00	80,00		34 240,00
2	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	7 350,00	0,00	1,60		11 760,00
3	Demontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	428,00	0,00	70,00		29 960,00
SOUČET :						0,00	75 960,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH: (Dodávka + Montáž)							75 960,00
DPH 21%							15 951,60
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH:							91 911,60

Oznámení změny č. 4

Oprava šikminy mezi S11 a terasou (KOZ II-A)

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Ztrat. %	Cena/M.j.	Dodávka	Montáž
1	Demontáž stávající skladby - shnilé a zdegradované hranol + prkna	m2	7,20	0,00	550,00		3 960,00
2	Montáž nových dřevěných prvků	m2	7,20	0,00	420,00		3 024,00
3	Specifikace - hranol 100x80x6000	m3	0,05	0,00	12 500,00	625,00	
4	Specifikace - prkna 25mm	m2	8,00	0,00	222,00	1 776,00	
5	DRN - dopravné, přesun hmot, apod.	Kč	1 250,00	0,00	1,00		1 250,00
6	DRN - likvidace odpadu	Kč	250,00	0,00	1,00		250,00
SOUČET :						2 401,00	8 484,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH: (Dodávka + Montáž)							10 885,00
DPH 21%							2 285,85
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH:							13 170,85

Oznámení změny č. 5

Dozdění atiky terasy

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Ztrat. %	Cena/M.j.	Dodávka	Montáž
1	Dodávka +montáž dozdění atiky	kč	1,00	0,00	11 220,00		11 220,00
2	Bourací práce	ks	3,00	0,00	2 400,00		7 200,00
3	Úprava zábradlí + nátěr	ks	1,00	0,00	6 500,00		6 500,00
4	DRN - dopravné, přesun hmot apod.	Kč	2 200,00	0,00	1,00		2 200,00
SOUČET :						0,00	27 120,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH: (Dodávka + Montáž)							27 120,00
DPH 21%							5 695,20
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH:							32 815,20

VCP: Celkem 208.316 Kč bez DPH

Oznámení změny č. 6

Žebřík na střechu S1 (KOZ I)

Méně práce:

76700200	D+M Ocelový žebřík - viz. Pz 2/Z, vč. povrchové úpravy pozinkováno	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00
----------	--	----	---------	-----------	-----------

MNP: Celkem 28.000 Kč bez DPH

V Rožnově pod Radhoštěm dne 19.04.2023

Jaroslav Borák
Stavbyvedoucí