

**NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY**

Stavba: **Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

**11/003**

|   |
|---|
|   |
| X |
|   |
|   |

Upřesnění  
Objektivní nepředvídatelnost  
Změna zadání investorem  
Vyhrazená změna

Stavební  
oddíl:

**VON 03**

Číslo

(pod)objektu:

**ON 03-1**

Název:

**Ostatní náklady  
ON 03-1 Geodetická činnost**

**Popis změny:**

Doplnění základní vytyčovací sítě (ZVS) o geodetické body s těžkou stabilizací. V rámci ploch SOD 11 je potřeba minimálního počtu doplnění 3 bodů, na SOD 12 je potřeba minimálního počtu 3 bodů a na SOD 13 2 body, celkem tedy 8 bodů. PDPS předpokládala pouze převzetí ZVS.

**Zdůvodnění změny:**

Po zahájení realizace stavby byl prověřen počet geodetických bodů a stav základní vytyčovací sítě. Bylo zjištěno, že body pro realizaci negarantují vyhovující přesnost zaměřování jednotlivých tunelů, jejich prorážek, navazujících betonových konstrukcí a zhotovení kolejového tělesa v jednotlivých tunelech, tak jak mj. požaduje Vyhláška č. 435/1992 Sb. Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem,

§ 8 Stabilizace a převzetí bodů důlních bodových polí

- (1) Body důlních bodových polí se stabilizují na místech bezpečných proti jejich poškození nebo zničení.
- (2) Organizace je povinna chránit a udržovat všechny stabilizované body, které zřídila nebo převzala.
- (3) Při převzetí měřických bodů a před jejich zařazením do seznamu souřadnic a výšek bodů se ověří neporušenost jejich polohy měření.

Z těchto důvodů bylo nutné doplnit základní vytyčovací síť o geodetické body s těžkou stabilizací.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):



**METROPROJEKT**  
Praha a. s.  
Argentinská 1621/36  
170 00 Praha 7  
www.metroprojekt.cz 33

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Podpis a datum:

*27. 1. 2023*

|  |                 |                   |                        |
|--|-----------------|-------------------|------------------------|
| Stavba: Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část | Číslo stavby: 0 | SO VON 03-ON 03-1 | Změnový list č: 11/003 |
|--|-----------------|-------------------|------------------------|

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

#### DOPADY ZMĚNY:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Do projektové dokumentace: | ne                       |
| Do časového plánu stavby:  | ne                       |
| Do ceny stavby:            | zvýšení o: 997 288,36 Kč |
|                            | snížení o: Kč            |
|                            | celkem o: 997 288,36 Kč  |

#### NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Ing. Jaromír Heřt

**Subterra a.s.**

zapsána u MS v Praze pod B/1383  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5  
IČ: 45309612 (129)

Podpis a datum:



31.1.2023

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

|             |                           |      |                          |
|-------------|---------------------------|------|--------------------------|
| Zhotovitel: | Souhlasím                 | TDI: | Souhlasím                |
|             | Podpis a datum: 30.1.2023 |      | Podpis a datum: 1.2.2023 |

**Subterra a.s.**  
zapsána u MS v Praze pod B/1383  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5  
IČ: 45309612 (129)

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

|             |                           |      |                            |
|-------------|---------------------------|------|----------------------------|
| Zhotovitel: | Souhlasím                 | TDI: | Souhlasím                  |
|             | Podpis a datum: 30.1.2023 |      | Podpis a datum: 28-01-2023 |

#### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

|              |  |                 |
|--------------|--|-----------------|
| Vedoucí SDR: | <b>Subterra a.s.</b><br>zapsána u MS v Praze pod B/1383<br>180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5<br>IČ: 45309612 (129) | Podpis a datum: |
|              |  | 31.1.23<br>     |

#### CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

|  |                          |  |                         |
|--|--------------------------|--|-------------------------|
| Za TDI:  | Podpis a datum: 1.2.2023 | Za TDI:  | Podpis a datum: 1/2/23  |
|  |                          |  |                         |
| Vedoucí odboru                                   |                          | Výkonný ředitel                                  |                         |
| Za Objednatele:                                  | Podpis a datum: 6.2.2023 | Za Objednatele:                                  | Podpis a datum: 20.2.23 |
|  |                          |  |                         |
| Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. |                          | Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. |                         |
| Za Objednatele:                                  | Podpis a datum: 6.2.2023 |  |                         |
|  |                          |  |                         |
| Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. |                          | Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.     |                         |