

**NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY**

Stavba: **Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část**

Číslo stavby: 24-0-0497

Pořadové číslo změnového listu:

**13/014**

X

Upřesnění  
Objektivní nepředvídatelnost  
Změna zadání investorem  
Vyhrazená změna

Stavební oddíl: <b>13</b>	Číslo (pod)objektu: <b>90/51</b>	Název: <b>Protihluková opatření</b>
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

**Popis změny:**

Změna nastává v oblasti ZS OL2. Jedná se o řešení krátkodobého překročení limitu hluku pro činnosti vrtání pilot a zápor na SO 13-13 Šachta pro výstavbu stanice a SO 13-22 Vestibul sever. Na základě vyhodnocení hlukové studie pro ZS OL2 a činností na něm prováděné bylo nutné požádat Hygienickou stanici Hlavního města Prahy (zkr. HSHMP) o časově omezené povolení provozování nadlimitního zdroje hluku.

V rozhodnutí HSHMP byly stanoveny podmínky, které bylo nutné splnit. Jednalo se o změnu oplocení na západní straně ZS OL2, organizaci práce s pevně danými termíny zahájení a ukončení činností a pracovních přestávek a nabídnutí možnosti náhradního ubytování obyvatelům nadlimitně zatížených objektů. Zhotovitel splnil výše uvedené podmínky. Předmětem změny jsou náklady na splnění podmínek stanovených HSHMP - náhradní ubytování. V první řadě je to protihlukové oplocení. HSHMP požadovala výšku 3m, což bylo v první fázi realizováno, ale na základě přetrvávajících stížností objednatel požadavek doplnil na výšku 4m. Následně se jedná o náklady na náhradní ubytování pro obyvatele nadlimitním hlukem zatížených objektů. Protihlukové oplocení je předmětem jiného ZL. S opatřeními dle rozhodnutí HSHMP nebylo v PDPS a ZD uvažováno.

**Zdůvodnění změny:**

Zhotovitel v souladu se zadáním stavby plánoval provádět nadlimitně hlučné práce spočívající ve vrtání pilot a zápor na SO 13-13 Šachta pro výstavbu stanice a SO 13-22 Vestibul sever. V důsledku toho byla předkládána krátkodobá vysoce nadlimitní zátěž u chráněného venkovního prostoru staveb po omezenou dobu nezbytně nutnou pro vrtání.

Součástí zadávací dokumentace je část B Souhrnná část a průzkumy podčást B01 Hluk ze stavební činnosti (hluková studie), která s těmito činnostmi počítala. V ní je uvedeno: "S ohledem na výrazné překročení hygienického limitu, je třeba na tyto práce zažádat Hygienickou stanici hl. města Prahy o časově omezené povolení s návrhem opatření. Jedná se o kombinaci opatření technických a organizační."


Změna je vyvolána podmínkami rozhodnutím Hygienické stanice Hlavního města Prahy (zkr. HSHMP) pro udělení časově omezeného povolení provozování nadlimitního zdroje hluku. U činnosti vrtání pilot nebo zápor jsou s ohledem na blízkou zástavbu a velikost vrtací soupravy možnosti protihlukových opatření velmi omezené. Z toho důvodu HSHMP požadovala změnu oplocení na západní straně ZS OL2, organizaci práce s pevně danými termíny zahájení a ukončení činností a pracovních přestávek a nabídnutí možnosti náhradního ubytování obyvatelům nadlimitně zatížených objektů. Specifikace podmínek ubytování byla s HSHMP a obyvateli projednána. Bez těchto opatření by práce na ZS OL2 nemohly pokračovat.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):



**METROPROJEKT**  
Praha a. s.  
Argentinská 1621/36  
170 00 Praha 7  
www.metroprojekt.cz 33

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Podpis a datum: 26.1.2023



Stavba: Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část	Číslo stavby: 24-0-0497	SO 13-90/51	Změnový list č: 13/014
--	-------------------------	-------------	------------------------

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

#### DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ano - zpracovány
Do časového plánu stavby:	ne
Do ceny stavby:	zvýšení o: 190 826,80 Kč
	snížení o: 0,00 Kč
	celkem o: 190 826,80 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: STRABAG a.s. Podpis a datum: 27-01-2023



STRABAG a.s.  
Čirákova 982/4, 158 00 Praha 5  
60838744

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Podpis a datum: 27.1.2023	Souhlasím	TDI: Podpis a datum: 1.2.2023	Souhlasím
--	-----------	----------------------------------	-----------

**Subterra a.s.**  
zapsána u MS v Praze pod B/1383  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5  
IČ: 45309612 (129)

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Podpis a datum: 27.1.2023	Souhlasím	TDI: Podpis a datum: 27-01-2023	Souhlasím
--	-----------	------------------------------------	-----------

#### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Vedoucí SDR: Podpis a datum: 27.1.2023	<b>Subterra a.s.</b> zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (129)	 Podpis a datum: 27.1.2023
---	--	-------------------------------

#### CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis a datum: 1.2.2023	Za TDI: Podpis a datum: 11/2/23
Vedoucí odboru	Výkonný ředitel

Za Objednatele: Podpis a datum: 6.2.2023	Za Objednatele: Podpis a datum: 14.2.23
---	--

Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.

Za Objednatele:   
Podpis a datum: 7.2.2023

Ing. Milan Bartoloměj, MSc., LL.M., DBA, PhD.  
Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.

Ing. Jiří Hrnčíř  
Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.