

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část**

Číslo stavby: 6140021

Pořadové číslo změnového listu:

12/004

X

Upřesnění
Objektivní nepředvídatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

Stavební oddíl:

12

Číslo (pod)objektu:

01

Název:

Příprava území

Popis změny:

Likvidace kořenového systému, pařezů a keřů po provedeném kácení na staveništi VO - OL, které probíhalo v prostoru budoucího zařízení staveniště VO - OL jiným subjektem pro DPP a.s., před předáním ploch zařízení staveniště pro Metro D. Dále likvidace nalezených betonových obrubníků při skryvce ornice a dendrologické zásahy na stávajících zachovaných stromech na zařízení staveniště dle požadavků arboristy v souladu se stavebním povolením.

Zdůvodnění změny:

V rámci skryvky ornice na SO 12-01 po provedeném kácení a odstraňování kořenového systému, které probíhalo z důvodu přípravy rozšíření staveniště pro stavbu „Provozní úsek I.D. pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část a nebyly zajišťovány zhotovitelem stavební části I, byly v hloubce 3-5 cm pod povrchem nalezeny podzemní části stromů (kořeny a pařezy). Tloušťka kořenů a pařezů se pohybovala v rozmezí 5-40 cm. Ve vrstvě plánované skryvky ornice byly dále zastíženy zasypané betonové obrubníky původního chodníku v části parku, které bylo nezbytné zdemontovat a zlikvidovat.

Na základě místního šetření za účasti ODŽP P4 a arboristy pana Matyáše Macourka dne 15. 5. 2022 byl nařízen plán péče o vybrané stromy na zařízení staveništi VO - OL. V rámci tohoto plánu bylo požadováno ošetření starých vrb pravidelným řezem na hlavu po dobu výstavby. Jedna z vrb byla podepřena dřevěnou výdřevou, aby nedošlo k selhání kmene stromu. Další dvě třešně Sakura a Lípa stříbrná byly taktéž ošetřeny řezem.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):



METROPROJEKT
Praha a. s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
www.metroprojekt.cz 33

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Podpis a datum:

27.1.2023

Stavba: Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část	Číslo stavby: 0	SO 12-01	Změnový list č: 12/004
--	-----------------	----------	------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ano - zpracovány
Do časového plánu stavby:	ne
Do ceny stavby:	zvýšení o: 267 585,99 Kč
	snížení o: -186 745,99 Kč
	celkem o: 80 840,00 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:



Podpis a datum:

31.1.23

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím	TDI: Souhlasím
Podpis a datum: 31.1.2023	Podpis a datum: 1.2.2023

Subterra a.s. zapsána u MS v Praze pod B/130/180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (129)

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím	TDI: Souhlasím
Podpis a datum: 31.1.2023	Podpis a datum: 28-01-2023

za cenu, ceny

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Vedoucí SDR:	Subterra a.s. zapsána u MS v Praze pod B/130/180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (129)	Podpis a datum:
		31.1.2023

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis a datum: 1.2.2023	Za TDI: Podpis a datum: 1/2/23
----------------------------------	--------------------------------

Vedoucí odboru Za Objednatele: Podpis a datum: 6.2.2023	Výkonný ředitel Za Objednatele: Podpis a datum: 20.2.23
---	---

Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.