


NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část**

Číslo stavby: 24-0-0497

Pořadové číslo změnového listu:

13/002



Upřesnění
Objektivní nepředvídatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

Stavební oddíl:

13

Číslo (pod)objektu:

01

Název:

Příprava území

Popis změny:

Po předání staveniště zhotovitel neprodleně zahájil novou činnost na správě a údržbě šachty a štoly. Tato činnost je nad rámec rozsahu PDPS a ZD.

Hlavními činnostmi správy a údržby jsou zejména čerpání podzemní vody a její úprava před vypuštěním do kanalizace. Dále je to zajištění dýchatelného prostředí v podzemí pomocí ventilátoru, lutnového tahu a vhánění čerstvých větrů. Taktéž jsou to pravidelné prohlídky, součinnost s geomonitoringem a udržování provozuschopných veškerých instalací uvnitř díla i na povrchu. Předpoklad činnosti je na dobu do zahájení výstavby úseku Metro I.D1b v říjnu 2023, tedy 19 měsíců.

Zdůvodnění změny:

Dne 29.3.2022 došlo k předání zařízení stavenišť OL1, 2 a 3. Součástí předání byly v ZS OL1 i šachta se štolou s jejich vybavením a instalacemi a trafostanice, která byla vybudována v rámci stavby „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice. Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a. Úsek OL1“ dle SoD č. 0003380019 ze dne 27.5.2019.

V rámci zadání stavby „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ nebyla řešena správa a údržba šachty a štoly. Na požadavek objednatele zajistil zhotovitel provoz těchto objektů, aby nedošlo k majetkovým újmám na podzemním Díle objednatele vybudovaném v rámci Inženýrsko-geologického průzkumu.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):



METROPROJEKT
Praha a. s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
www.metroprojekt.cz 33

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Podpis a datum:

14.2.2023

Stavba: Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část	Číslo stavby: 24-0-0497	SO 13-01	Změnový list č: 13/002
--	-------------------------	----------	------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano - zapracovány
 Do časového plánu stavby: ne
 Do ceny stavby: zvýšení o: 4 060 138,37 Kč
 snížení o: 0,00 Kč
 celkem o: 4 060 138,37 Kč

STRABAG

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: STRABAG a.s.
 Ing. Václav Dohnálek
 Podpis a datum: 14.2.2023

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00
 IČ: 60838744

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím
 datum: 15.2.2023
 TDI: Souhlasím
 Podpis a datum: 15.2.23

Subterra a.s.
 zapsána u MS v Praze pod B/1383
 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
 IČ: 45309612

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím
 Podpis a datum: 15.2.23
 TDI: Souhlasím
 Podpis a datum: 14.2.23
 za jedn. ceny

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Vedoucí SDR: Subterra a.s.
 zapsána u MS v Praze pod B/1383
 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
 IČ: 45309612 (129)
 Podpis a datum: 15.2.2023

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis a datum: 15.2.23
 Za TDI: Podpis a datum: 15/2/23

Vedoucí odboru
 Za Objednatele: Podpis a datum: 16.2.23
 Výkonný ředitel
 Za Objednatele: Podpis a datum: 20.2.23

Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.
 Za Objednatele: datum: 16.2.2023
 Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.
 Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.