

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část**

Číslo stavby: 6140021

Pořadové číslo změnového listu:

12/005

X

Upřesnění
Objektivní nepředvídatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

Stavební oddíl: 12	Číslo (pod)objektu: 90/51-01	Název: Individuální protihluková opatření - Protihluková stěna
---------------------------	-------------------------------------	---

Popis změny:

Na základě hraničních výsledků hlukové studie byla opakovaně posouzena hluková zátěž a vyprojektována nová protihluková stěna mezi zařízením staveniště VO-OL a bytovým domem Jankovská 526/6. Jedná se o stěnu vysokou 5,0 m a délky cca 44 m. Dočasná protihluková stěna je navržena z betonových bloků BB6 a BB9, ocelových profilů HEB 120 a OSB desek. Půdorysně je stěna umístěna a tvarována tak, aby respektovala stávající objekty ZS VO-OL bez nutnosti jejich přemístění. Cílem řešení je snížení pronikání hluku ze staveniště k blízkého domu SVJ Jankovská. Po skončené výstavbě trasy metra I.D ze staveniště VO-OL se protihluková stěna odstraní.

Zdůvodnění změny:

Dodatečné protihlukové opatření vzniklo na základě stížnosti obyvatel SVJ Jankovská. Na základě této skutečnosti a technickému faktu, že hodnoty hluku uváděné v Hlukové studii a DPS projektu SO 12-90/51 - Individuální protihluková opatření jsou limitní, proto dochází k realizaci tohoto dodatečného opatření. Tímto budou ochráněni obyvatelé před dopady vyšších hodnot jednorázového hluku. Tato opatření budou sloužit po celou dobu výstavby.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):



METROPROJEKT
Praha a.s.
Argentinská 1621/36
70 00 Praha 7
www.metroprojekt.cz 33

Souhlasím s použitými rozměry, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Podpis a datum:

27.1.2023

Stavba: Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část	Číslo stavby: 6140021	SO 12-90/51-01	Změnový list č: 12/005
--	-----------------------	----------------	------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ano - zapracovány
Do časového plánu stavby:	ne
Do ceny stavby:	zvýšení o: 1 549 812,22 Kč
	snížení o: 0,00 Kč
	celkem o: 1 549 812,22 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Ing. Radek Kozubík



Podpis a datum:

31.1.23



VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDI:	Souhlasím
	Podpis a datum: 31.1.2023		Podpis a datum: 1.2.23

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (129)

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDI:	Souhlasím
	Podpis a datum: 31.1.2023		Podpis a datum: 28.01.2023

12% z dv. ceny

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Vedoucí SDR:	Subterra a.s. zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (129)	Podpis a datum:	31.1.2023
--------------	--	-----------------	-----------

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI:	Podpis a datum: 1.2.23	Za TDI:	Podpis a datum: 1/2/23
Vedoucí odboru	Výkonný ředitel		
Za Objednatele:	Podpis a datum: 6.2.2023	Za Objednatele:	Podpis a datum: 20.2.23
Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.	Podpis a datum: 7.2.2023	Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.	Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.