

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2023/000895 ze dne 1. 3. 2023

Číslo smlouvy objednatele: 2023/000895/1  
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** statutární město Plzeň  
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
- b) technických:

a

**2. Zhotovitel:** Design Arch s.r.o.  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C,  
vločka 18525  
se sídlem: Jižní 60, Plzeň – Újezd, 312 00 Plzeň  
IČO: 26411679  
DIČ: CZ26411679  
zastoupen: Ing. Ludmilou Vilímkovou, jednatelkou společnosti  
tento

## d o d a t e k   č . 1

### I.

1. Dne 1. 3. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování hmotově-objemové studie na akci: „**Sportovní hala Bory**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 19. 4. 2023 o prodloužení termínu dle čl. IV. odst. 1 u bodu b) Smlouvy – Vypracování hmotově – objemové studie, z důvodu komplikovanějšího a déle trvajícíchho projednávání dopravního napojení nové sportovní haly, než se původně předpokládalo. Prodloužení nevzniklo z důvodu pochybení ze strany zhotovitele, ale v důsledku delšího projednávání s třetími stranami. S ohledem na výše uvedené skutečnosti není zhotovitel schopen splnit smluvní termín vypracování hmotově – objemové studie v původním termínu, dle čl. IV odst. 1 písm. b) Smlouvy.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. b) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
- b) Termín vypracování hmotově – objemové studie na akci Sportovní hala Bory a odevzdání objednateli:

**nejpozději do 15. 6. 2023**

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne ..... **03-05-2023**

Plzni dne ..... **05-05-2023**

.....  
**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Vítová, MBA  
vedoucí odboru

.....  
**Design Arch s.r.o.**  
Ing. Ludmila Vilímková  
jednatelka společnosti