

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2543/2021/JAN**

ISPROFOND: 5423520018

a


obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost most Prostřední Žleb**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/20212 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: 

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva


a

DT Mostárna, a.s. - společník

se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,

IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709

bank. spojení: 

zastoupena: **Ing. Jiřím Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**, místopředsedou představenstva



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

- c) **U ZL č. 10, 11, 13, 14, 16 a 17** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 10, 11, 13, 14, 16 a 17 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 1,596 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 11	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 13	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 14	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 16	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 17	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

I.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ust. Článek 16 Smlouvy o dílo dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8 [REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8 [REDACTED]

Doplnění zvýšení nákladů Zhotovitele, chyba zaokrouhlení programu ASPE [REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10 [REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10 [REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11 [REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11 [REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12 [REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12 [REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13 [REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13 [REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14 [REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14 [REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 [REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 [REDACTED]

Doplnění zvýšení nákladů Zhotovitele, chyba zaokrouhlení programu ASPE [REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17



Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

1 082 503 369,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí

1 098 758 031,03 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí

1 123 350 119,13 Kč bez DPH

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění článku 20 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5 |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2 |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2 |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3 |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky) |
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 2 – deagregace položek č. 54, č. 56 a č. 96 |

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 5, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“, kterou tvoří
STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG,

Digitálně
podepsal:
24.04.2023
13:38

Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.18
17:19:47 +02'00'

09.05.2023 16:13

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.24
15:04:11 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.27
15:31:57 +02'00'

.....
Ing. Jiří Schulmeister
předseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

.....
Ing. Jan Furiš
místopředseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Podepsal
Datum: 2023.04.28 08:54:05
+02'00'

.....
Dipl. Ing. Moritz Freyborn
vedoucí organizační složky
STRABAG AG

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Objekt	Popis	OC
3.1.3		
Rekapitulace úrovní členění stavby		
Stavba: zn05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)		
Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)		
Odbytová cena [Kč]: 1 123 350 119,13		
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
PS 00-01-11	ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení	
PS 01-01-21	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpeč.	
PS 02-01-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího za	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	
PS 01-02-51	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SZDC)	
PS 01-02-53	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl. kabel	
PS 01-02-54	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém	
PS 01-02-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, dálková diagnostika	
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	
PS 01-03-01	Děčín-Prostřední Žleb, STS 6kV, úprava technologie	
PS 01-03-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6kV, technologie	
PS 02-03-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, DŘT	
PS 02-03-12	ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT	
E.1.1.1	Železniční svršek	
SO 01-10-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek	
SO 01-14-01	Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trať	
E.1.1.2	Železniční spodek	
SO 01-11-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek	
SO 01-11-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
SO 01-11-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
E.1.10	Protlukové objekty	
SO 01-27-01	Protluková stěna vlevo km 457,724 - 458,044	
SO 01-27-02	Protluková stěna vpravo km 457,724 - 458,041	
E.1.3	Železniční přejezdy	
SO 01-13-01	Železniční přejezd v km 457,841	
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	
SO 01-20-01	Železniční most přes Labe v ev. km 458,758	
SO 01-20-01.1	Železniční most přes Labe v ev. km 458,758 - plavební znaky	
SO 02-20-01	Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky	
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty	
SO 01-54-03	Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v	
SO 01-55-03	Děčín východ – Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 4	
SO 01-55-05	Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,830	
SO 01-55-06	Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234	
SO 01-80-01	Příprava území	
SO 01-82-01	Terénní úpravy	
SO 01-83-01	Kácení a náhradní výsadba	
SO 01-84-02	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová	
SO 01-84-03	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km 4	
E.1.6	Potrubní vedení	
SO 01-50-01	Přeložka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04	
SO 01-50-02	Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, km 458,051	
SO 01-50-03	Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220	
SO 01-51-01	Přeložka vodovodu DN 200 - SČVK a.s	
SO 01-51-02.1	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 01-51-02.2	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 01-51-04	Děčínský tunel, přeložka vodovodu DN 400 SVS, km 458,210 až 4	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) –
Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb
(mimo)

Odbytová cena [Kč]: 1 123 350 119,13

Objekt	Popis	OC
SO 91-52-01	Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km	
E.1.7 - Železniční tunely		
SO 91-25-01	Železniční tunel 458,363 (č. 59) Děčinský	
SO 91-25-02	Železniční tunel km 0,503 (č. 73) Loubský	
E.1.8 - Pozemní komunikace		
SO 91-30-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STŘE	
SO 91-84-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - PROV	
E.2 - Pozemní stavební objekty		
SO 91-61-01	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, TTS 6/0,4kV - stav.část	
SO 91-66-01	Děčinský tunel, Úprava dětského hřiště a mobiliáře, km 458,280	
SO 92-61-01	Děčín Prostřední Žleb, STS 6kV - stav. úpravy v km 4,068	
E.3.1 - Trakční vedení		
SO 91-71-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení	
SO 91-71-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení	
E.3.4 - Ohřev		
SO 92-74-01	ŽST Děčín Prostřední Žleb, Úprava EOVS č.3	
E.3.6 - Rozvodny vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		
SO 91-76-01	Železniční tunel km 458,363, rozvody nn a osvětlení	
SO 91-76-02	Železniční most km 458,756, osvětlení plavebních znaků	
SO 91-76-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 6kV/50Hz	
SO 91-76-04	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava DOÚO	
E.3.7 - Ukolepnání kovových konstrukcí		
SO 91-77-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, ukolepnání kovových konstr.	
E.3.8 - Místní uzemnění		
SO 91-78-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6 kV, vnější uzemnění	
SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy		
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 98-98 - Všeobecný objekt		
SO 98-98	Všeobecný objekt	