

č. smlouvy DPP: 000117 00 15

č. dodatku DPP: 000117 01 15

č. smlouvy Příkazníka: 4/2023

## Dodatek č. 1

K Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě č. 000117 00 15 ze dne 21.05. 2015

### Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „DPP“)

a

#### Sdružení sestávající se z účastníků ISPD s.r.o. a Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Vedoucí účastník sdružení:

#### ISPD s.r.o.

se sídlem: Na Kladiánce 8/598, 147 00 Praha 4  
zastoupená: Ing. Michal Lec, jednatel  
IČO: 28478380  
DIČ: CZ28478380, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2111696329/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 144531



Účastník sdružení:

**Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

IČO: 40763439

DIČ: CZ40736439, plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 474022543/0300

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 2994

(dále jen „**Příkazník**“)

(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“)

## 1 Preambule

Na základě Rámcové mandátní smlouvy č. 000484 00 11 uzavřené dne 24. 6. 2011 Smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2015 Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu č. 000117 00 15 (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy je zabezpečení přípravy a realizace akce „Modernizace silnoproudých zařízení MDT stanice Želivského“ (dále jen „**Akce**“).

Zasmluvněná cena obstaratele vycházela ze zadání DPP z roku 2014 ke zpracování projektu stupně DSP a předpokládané hodnoty realizace ve výši 130.000.000,- Kč bez DPH a časového předpokladu realizace díla v délce 10 měsíců. Projekt stupně DSP (pro stavební povolení) byl zpracován v roce 2016, kde realizace díla byla oceněna na 147.200.000,- Kč bez DPH.

Z požadavku výstavby trasy metra „D“ jako předstihové práce dostala prioritu MDT Pankrác a DT Budějovická.

Vedení společnosti DPP v roce 2018 rozhodlo o nové koncepci pro realizaci měníren (MDT) a distribučních transformoven (DT) na metru, že technologie MDT, DT musí mít zpracovanou úpravu proti blackoutu a zároveň musí splňovat požadavky nových technologií. Poprvé se realizovalo na MDT Pankrác v letech 2019 a 2020 a poznatky z projektu a zejména z realizace byly promítnuty do všech projektovaných a nově realizovaných rekonstrukcí MDT, DT. Zároveň vznikly požadavky na snižování spotřeby el. energie při následném provozu vícero PS a SO dle předpisů EU, nebo našich interních předpisů, různých norem a směrnic. Vznikly nové požadavky HZS hl m. Prahy.

Tyto všechny požadavky byly postupně zapracovávány do projektu DPS do aktualizovaného projektu DPS (dokumentace pro výběr zhotovitele) v 2020 a se zhotovitelem byl v roce 2021 uzavřen smluvní vztah s cenou za realizaci ve výši 177.759.000,- Kč bez DPH. a vlastní délkou realizace v počtu 14 měsíců.

Oproti rozsahu původního zadání z roku 2014 došlo v DPS postupně k těmto změnám:



- zapracování úprav proti blackoutu ve všech polích rozvaděčů RM, RS a RU obou saskcí A i B v PS 01 technologie měřírny (místo klasických deónů ručně ovládaných jsou navrženy deóny s motorovým pohonem a adresovatelnými povely, které se dál zpracovávají v rozšířeném PS 05 ASDŘ-E v řídicím systému celé technologie měřírny),  
použití modulárních UPS  
použití protokolu IEC 61850 pro komunikaci mezi VN rozvaděčem R22 kV a ASDŘ-E rozšíření HW a SW v ASDŘ-E (PS 05). viz příloha č.1 a) tohoto Dodatku
- Aktualizace na LED osvětlení klasického i nouzového v SO 05 osvětlení (pokyny energetiky DPP v souladu s EU) -viz příloha č. 1 b) tohoto Dodatku
- Ve vzduchotechnice SO 02 užití EC motorů (úspora el. energie při provozu)- viz příloha č. 1 c) tohoto Dodatku
- Úpravy v silových rozvodech v PS 03 -jiné napájecí okruhy, úpravy v rozvaděčích
- Úpravy v ASDŘ-T v PS 08 (řídicí systém celé technologie, souvisí s EC motory pro rozběh, silovými rozvody, rozšíření SW a vizualizace na CD
- Dopady do stavební části v SO 01 další rámy pro nové pole rozvaděčů, nové prostupy pro kabely, odizolování technologie od stávajících nosných konstrukcí, rozšíření o demontáž laminátových zontů s náhradou za ocelové nerezové plechové zonty, lokální ošetření spar tybinků proti vodě, v úrovni měřírny i v kabelovém prostoru pod měřírnou - lokální utěsnění prosakující vody s odvodem do sběrných kanálků.

V souvislosti s výše uvedeným došlo i k prodloužení realizace samotného díla na stavbě, tj. Akce.

Z výše uvedených důvodů, a protože předmět Smlouvy souvisí se stavebními činnosti Akce se Smluvní strany dohodly na uzavření následujícího Dodatku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kde dochází k nepodstatným změnám, jak je uvedeno níže v Předmětu Dodatku.

Dále dochází v souladu se ZZVZ k nepodstatné změně v kontaktních osobách na straně DPP a k úpravě bodu 5.11 Smlouvy a vložení nových bodů 5.13 a 5.14 Smlouvy, jak je uvedeno níže v Předmětu Dodatku.

## 2 Předmět Dodatku

1. V souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ a v souladu s důvody uvedenými v Preambuli Dodatku dochází ke změně předpokládané doby stavebních prací v odstavci 3.1. Smlouvy, tak, že tento odstavec nově zní následovně :

*„Příkazník se zavazuje započít s výkonem činností dle této Smlouvy bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy a na základě Výzvy DPP.*

*Předpokládaná doba stavebních prací: 21 měsíců.“*

2. V souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ a v souladu s Preambulí a bodem 1. Předmětu Dodatku, kdy dochází k vícepracem, se v pododst. 5.1.1. Smlouvy mění odměna v celkové výši smluvní odměny z původních 1.206.200,- Kč (bez DPH) nově na 1.687.470,- Kč (bez DPH). Pododst. 5.1.1. Smlouvy zní nově následovně :



„5.1.1. provedení všech činností při přípravě a realizaci dle čl. 2 této Smlouvy smluvní odměna v celkové výši 1.687.470,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmilionšestsetosmdesátšedmtisícčtyřístasedmdesátkorunčeských)“

V souladu s výše uvedeným navýšením celkové smluvní odměny se v odstavci 5.1 Smlouvy navyšují ceny pouze u jednotlivých položek uvedených níže a tučně zvýrazněné, tj.:

|   |              |
|---|--------------|
| spolupráce při zpracování DUR+DSP         | 50.000,- Kč  |
| zajištění vyjádření k DUR+DSP             | 60.000,- Kč  |
| podání žádosti o UR, SP a event. ohlášení | 40.000,- Kč  |
| vydání UR, SP, event. ohlášení            | 30.000,- Kč  |
| zajištění předání staveniště              | 100.000,- Kč |

|   |                |                          |
|---|----------------|--------------------------|
| <b>výkon TDS vč. správce stavby, zajištění přejímacích řízení, povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu a zprovoznění</b> | z 710.000,- Kč | <b>na 1.100.000,- Kč</b> |
| <b>zajištění aktivace stavby</b>  | z 20.000,- Kč  | <b>na 31.000,- Kč</b>    |
| <b>kolaudace</b>  | z 40.000,- Kč  | <b>na 62.000,- Kč</b>    |
| <b>KOO BOZP</b>   | z 106.200,- Kč | <b>na 164.470,- Kč</b>   |

|  |             |
|--|-------------|
| majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace | 40.000,- Kč |
| majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti po dokončení stavby            |             |
| případné geodetické práce  | 10.000,- Kč |
| výše uvedené ceny jsou bez DPH.  |             |

V souladu s výše uvedeným se rovněž mění i celková hodnota v příloze č. 2 Smlouvy (Cenová kalkulace), kde v souladu s výše uvedeným mění Celková odměna z původních 1 206 200 Kč nově na 1 687 470,- Kč bez DPH.

Upravená příloha č. 2 Smlouvy je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

3. V souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ dochází ke změně kontaktních osob na straně DPP odst. 13.10. tak, že v odst. 13.10. jsou novými kontaktními osobami na straně DPP:

„Ve věcech technických



4. V souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ dochází k úpravě bodu 5.11 Smlouvy a vložení nových bodů 5.13 a 5.14 Smlouvy.

Odstavec 5.11. nově zní:

„DPP bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Příkazník nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí DPP pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.



*Stane-li se Příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí DPP pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ. V tomto případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Příkazník jinak nárok, ze strany DPP hrazeny.“*

Čl. 5 se doplňuje o nové body 5.13 a 5.14:

*„5.13. Faktura musí být Příkazníkem odeslána na adresu sídla DPP, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu [epodatelna@dpp.cz](mailto:epodatelna@dpp.cz) nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr6).*

*5.14. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:*

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.*
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.*
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.*
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.*
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.*
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.*
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).*
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.*
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.*
- Příkazník obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou DPP. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu DPP.*
- Pokud Příkazník neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.“*

### **3 Závěrečná ujednání**

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.



Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:

Příloha č. 1 a) Žádost o aktualizaci projektové dokumentace IA Modernizace silnoproudých zařízení  
MDT stanice Želivského z 14.11.2018

Příloha č. 1 b) LED osvětlení

Příloha č. 1 c) Elektromotory pro ventilátory (pro VZT)

Příloha č. 2 - Příloha č. 2 Smlouvy (aktualizovaná)

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

**Za DPP:**

**Za Příkazníka:**

---

**Ing. Petr Witowski**

předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,

akciová společnost

---

**Ing. Michal Lec**

jednatel

ISPD s.r.o.

---

**Ing. Marek Kopřiva**

člen představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,

akciová společnost

