

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 2

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Úpravy komunikací ulic Plavební a Rybáře“

(dále: „dodatek smlouvy“)

číslo smlouvy v evidenci objednatele	0001164/2022/SS
číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele:	

I.

Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Město Mělník
se sídlem: náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník
zastoupen: Ing. Tomášem Martincem Ph.D., starostou města
IČO: 00237051
DIČ: CZ00237051
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: 1169 - 046 000 43 79/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Petr Semín

TEL: +0420606635006 E-mail: p.semin@melnik.cz

dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice
jednající: Dipl. Ing. Moritz Freyborn – předseda představenstva
Ing. Pavel Bryhcín – člen představenstva
zastoupen: Ing. Luděk Pavlů – v zastoupení dle plné moci
Ing. Petr Ballek – v zastoupení dle plné moci
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB a.s. hl. pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 112071233/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 7634

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Václav Foltýn

(dále: „zhotovitel“)

(souhrnně: „smluvní strany“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále: „smlouva“) na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: „Úpravy komunikací ulic Plavební a Rybáře“.

II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy:

II.a Úprava ustanovení článku 2 smlouvy- Místo a doba plnění díla

V článku 2 smlouvy- **Místo a doba plnění díla** se doplňuje odstavce 2.4 o další ustanovení ve znění:

2.4.4 Ustanovením tohoto odstavce se ruší ustanovení odstavce 2.4.1. a 2.4.2 Dodatku č. 1 smlouvy.

2.4.5 Předmět díla bude realizován v jako celek nedělený na jednotlivé etapy s tím, že objednatel nepožaduje realizaci křižovatky Plavební x K Mostu, která je v památkové zóně města. V této části bude realizován pouze chodník po pravé straně ve směru chůze na most J. Straky.

2.4.6 Článek 2.2.3 **Doba provedení celého díla se mění. Smluvní strany nově stanovují nejpozději do 41 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.**

II.b Úprava ustanovení článku 1 smlouvy- Předmět díla

V článku 1 smlouvy- **Předmět díla** se doplňuje odstavce 1.3 o další ustanovení ve znění:

1.3.2 Ustanovením tohoto odstavce se ruší ustanovení odstavce 1.3.1 Dodatku č. 1 smlouvy.

1.3.3 Rozsah provedení realizace předmětu díla je dán položkovým rozpočtem včetně změn materiálů na základě požadavku objednatele, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.c Úprava ustanovení článku 3 smlouvy- Cena díla

V článku 3 smlouvy- **Cena díla** se mění na základě objednatelem požadovaných změn rozsahu díla a použitých materiálů a odstavce 3.1 a nově zní:

A. dílčí cena díla rozpočtu-Plavební v Kč bez DPH:	13.616.865,52 Kč
B. dílčí cena díla rozpočtu-Rybáře v Kč bez DPH:	1.995.365,75 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH (součet dílčích cen A. a B.):	15.612.231,27 Kč
Celkem Kč DPH:	3.278.568,57 Kč
Celková cena díla Kč včetně DPH:	18.890.799,84 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkové rozpočty díla jsou nedílnou Přílohou č.1 tohoto dodatku.

III. Ostatní a závěrečná ujednání dodatku smlouvy

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny v platnosti.
2. Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek smlouvy byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 155/2023/R dne 6. 3. 2023.

Objednatel: Město Mělník
V Mělníku dne

Zhotovitel: STRABAG a.s.
V Benátkách n/J dne

.....
Ing. Tomáš Martinec Ph.D., starosta města

.....
Ing. Luděk Pavlů
Ing. Petr Ballek