

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
Zastoupeno : [redacted] – vedoucí střediska Nový Jičín
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1) [redacted] – vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín
2) [redacted] – mostní a investiční technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Tel : [redacted]
Zastoupen : [redacted] jednatelem společnosti
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
číslo účtu: 153269529/0300
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] jednatel společnosti
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted] vedoucí projektant
(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 23.6.2022 uzavřely smlouvu na: **Vypracování projektové dokumentace pro stavbu: „Silnice III/4832 – zajištění stability silničního tělesa v km 0,826-0,846 v obci Nový Jičín - Žilina“.**
2. Na místním šetření dne 9.2.2023 byl dohledán kanál křížící silnici III/4832, tento kanál může být příčinou deformací silničního tělesa.
3. Na základě zhodnocení reálné situace v místě stavby, bylo na jednání dne 24.2.2023 dohodnuto za účasti zástupců investora a projektantů, provést prohlídku kanalizačního potrubí kamerovým systémem. Prohlídku a její vyhodnocení zajistí zhotovitel. Délka prohlídky úseku 40 m.

4. Bylo dohodnuto, že po období jednoho roku bude prováděno geodetické sledování stabilizovaných bodů.
Zhotovitel zajistí:
- instalaci 10 nivelačních bodů pro sledování výškových poklesů přesnou nivelací a současně pro trigonometrické měření stranových posunů
 - instalaci 6 vztažných bodů (3 body pro přesnou nivelaci a 3 body pro 3D měření stranových posunů)
5. S vyhodnocením měření bude objednatel seznámen na mimořádné výrobní poradě, kde bude předložen i koncept řešení.
6. Na vstupním, jednání dne 18.8.2022 bylo rozhodnuto, že pro stavbu nebude vedeno územní řízení, ale stavba bude realizována na základě dokumentace DSP, případně DUSP.
7. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:
- a) Termín provedení kamerové prohlídky do 4 týdnů od podepsání tohoto dodatku,
 - b) vyhodnocení kamerové prohlídky do 16 týdnů od podepsání tohoto dodatku,
 - c) začátek geodetického měření do 2 týdnů po provedení stabilizovaných bodů,
 - d) geodetické měření bude ukončeno do jednoho roku od začátku geodetického měření, následně do 4 týdnů bude provedeno vyhodnocení měření a návrh sanace silničního tělesa, návrh bude projednán na mimořádné výrobní poradě.
 - e) projektovou dokumentaci DSP případně DUSP, vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 12 týdnů od projednání na mimořádné výrobní poradě,
 - f) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) do 4 týdnů od vydání stavebního povolení.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v části B, článku VII. **Cena díla** se odstavec 1 nahrazuje textem:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

původní cena:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis)	8 200,00	1 722,00	9 922,00
	Průzkumy :	31 500,00	6 515,00	38 115,00
	1. část celkem	39 700,00	8 337,00	48 037,00
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)	0	0	0
	2. část celkem	0	0	0

3. část	PD pro stavební řízení (DSP)	53 600,00	11 256,00	64 856,00
	3. část celkem	53 600,00	11 256,00	64 856,00
4. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS)	8 000,00	1 680,00	9 680,00
	4. část celkem	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Cena celkem		101 300,00	21 273,00	122 573,00

Navýšení částky o prohlídku kanalizačního potrubí kamerovým systémem celkem za PD je 24 800,-- bez DPH, 30 008,-- vč. DPH, dále navýšení částky o osazení měřičských bodů za 25 200,- bez DPH, 30 492,-- vč. DPH. Celkové navýšení PD je 50 000,-- bez DPH, 60 500,-- vč. DPH.

nová cena:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis)	8 200,00	1 722,00	9 922,00
	Průzkumy:	31 500,00	6 615,00	38 115,00
	Monitoring kanalizace, a jeho vyhodnocení.	24 800,00	5 208,00	30 008,00
	Osazení měřičských bodů	25 200,00	5 292,00	30 492,00
	1. část celkem	89 700,00	18 837,00	108 537,00
2. část	PD pro stavební řízení (DSP)	53 600,00	11 256,00	64 856,00
	3. část celkem	53 600,00	11 256,00	64 856,00
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS)	8 000,00	1 680,00	9 680,00
	4. část celkem	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Cena celkem		151 300,00	31 773,00	183 073,00

IV.

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Novém Jičín dne: 10.5.23

V Ostravě dne:


vedoucí střediska Nový Jičín
střed
se sídlem v
Suverova 322


jednatel společnosti

spol. s r.o.
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 30
Tel: 596 639 667 IČ: 47668121 DIČ: CZ47668121

