

DODATEK č. 2

Prováděcí smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků -
Dovypořádání pozemků pod silnicí I/20 v úseku km 39,622 — km 75,395 (hranice KV kraje)
č. smlouvy Objednatele: 06EU-004921
č. smlouvy Konzultanta: xxxxxxxx
(dále jen „Smlouva“), jež byla uzavřena v rámci
Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. OI UK-002558

uzavřený mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	Xxxxxxxx
zastoupeno:	xxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel.:	xxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení: „Sdružení R M G G“, se sídlem Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
Oprávněn jednat: xxxxxxxx

Účastníci sdružení: REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
zastoupená: xxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxx
IČO: 268 63 057
DIČ: CZ26863057
Tel. Xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
vedená: xxxxxxxx

a

MGV + H s.r.o.
se sídlem: Nosálovská 357/55, 682 OI Vyškov
zastoupená: xxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxx
IČO: 262 24 259
DIČ: CZ26224259
vedená: xxxxxxxx

a

GEOVAP. spol. s r.o.
se sídlem: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
zastoupená: xxxxxxxx
IČO: 150 49 248
DIČ: CZ 15049248

vedená: xxxxxxxx

a

GEOZET s.r.o.

se sídlem: Tř. T. Bati 344, 765 (02) Otrokovice

zastoupená: xxxxxxxx

IČO: 282 81 781

DIČ: Cz28281781

vedená: xxxxxxxx

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě

1.

Preambule

Aktuální stav plnění

1. Smluvní strany uzavřeli Smlouvu dne 05.10.2020.
2. Předmětem plnění Smlouvy je zpracování GP a realizace MPV na části silnice I/20 v úseku km 39,622 — km 75,395. Jedná se o vypracování geometrických plánů a následného dodatečného majetkoprávního vypořádání takto stanoveného silničního pozemku.
3. Smluvní strany sjednaly Doby plnění dodatkem č. I následujícím způsobem:
Do 3 1.08.2023
4. Součástí předmětu plnění MPV bylo i zpracování a import dat z aplikace GISA pro aplikaci MPV, vygenerování žádosti a založení projektu v MPV, export výstupů jednotlivých případů do MPV, oslovení vlastníků s podklady z GISA a ostatní činnosti které byly spojeny s prací v aplikaci ŘSD, až do konečného předání dokumentace. které mělo proběhnout v rámci aplikace ŘSD.
Dne 17.05.2022 došlo k hackerskému útoku a následnému poškození webových aplikací provozovaných ŘSD. Z tohoto důvodu nebylo možné zpracovávat a vkládat data do aplikace ŘSD. Tuto okolnost vyhodnotil Objednatel jako vyšší moc, tedy jeho riziko.
5. Konzultant byl z výše uvedeného důvodu omezen v činnostech nezbytných pro řádné zpracování MPV. Tuto skutečnost Konzultant zachytil v oznámení dle čl. 25.I všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy ze dne 2. 11. 2020, které tvoří přílohu č. I tohoto dodatku.
6. Konzultant tímto prohlašuje, že prodloužení Doby plnění nezakládá nárok na zvýšení ceny za poskytnuté služby či na jiné úhrady spojené se změnou termínu pro dodání, tedy že Konzultantovi nevzniknou v důsledku této změny žádné náklady — prodloužení Doby plnění nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

2

11.

Prodloužení Doby plnění

1. Bod 1. článku III. Doba a místo plnění se mění a nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: na základě písemného e-mailové objednávky 23.10.2020 Ukončení prací:
30.04.2024

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

I II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.
2. Přílohu č. I tohoto dodatku tvoří: Informace Objednateli a žádost o prodloužení Doby plnění ze dne 25.01.2023.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech pro každou Smluvní stranu po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Datum: 10.5.2023

Datum: 4.5.2023

3

RMGG

Na Zelince 1 167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Číslo zakázky: 06EU-004921/162001/172035

Vyřizuje: xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

Email: xxxxxxxx

Datum: 25.01.2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň
Hřímálého 37
301 OO Plzeň

Rámcovou smlouvu a dodatečné majetkoprávní

vypořádání pozemků. č. 01UK-002558” dílčí plnění zakázky „Dovypořádání pozemků pod silnicí I/20 v úseku km 39,622 — km 75,395 (hranice KV kraje)”

Věc: Žádost o prodloužení doby plnění

Vážení obchodní přátelé,

Dne 05. 10. 2020 byla uzavřena prováděcí smlouva č. 06EU-004921 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako Objednatel a společností právnických osob „Sdružení R M G G" jako Konzultantem (Dále jen „Prováděcí smlouva") k Rámcové smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 01UK-002558, ze dne 1. 02. 2017, ve znění dodatku č.1 ze dne 15. 03. 2018 (Dále jen „Rámcová smlouva"), na zakázku „Dovypořádání pozemků pod silnicí I/20 v úseku km 39,622 — km 75,395 (hranice KV kraje)" (dále jen „Zakázka").

V návaznosti na ustanovení čl. 26.3 obchodních podmínek (dále OP) Rámcové smlouvy, žádáme objednatel ve smyslu č. 25.1 OP o úpravu Doby plnění Zakázky, a to prodloužení Doby plnění.

Odůvodnění žádosti:

Dne 17. 05. 2022 došlo k hackerskému útoku a následnému poškození webových aplikací provozovaných ŘSD. Z tohoto důvodu nebylo možné zpracovávat a vkládat data na portál MPV. Tímto žádáme o prodloužení termínu plnění o dobu, kdy byly tyto systémy nefunkční.

Nově předpokládaný termín dokončení a předání Plnění je 30.04. 2024

Konzultant tímto ve smyslu č. 25.1 OP Rámcové smlouvy dále informuje, že úprava doby plnění nezakládá nárok na změnu Plnění, Ceny či na jiné úhrady spojené se změnou Doby plnění. Konzultant prohlašuje, že neuplatňuje v této věci jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

Za kladné vyřízení této žádosti děkujeme.