



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-510/21-D2  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:  
Č. zakázky: 21400521

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380  
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [redacted] <sup>tf</sup>

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.

se sídlem: Markupova 2707/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 154891  
Zastoupený: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: [redacted]  
Hlavní inženýr projektu: [redacted]  
IČO: 28945077  
DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**ČOV Vraňany – rekonstrukce**

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 08.12.2021.

### III. Předmět plnění

1. Z důvodu prodlení Vodoprávního úřadu ve vydání stavebního povolení, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR:	28.02.2022
2.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	30.11.2022
3.	Předání dokumentace DSP:	30.11.2022
4.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31.07.2023
5.	Předání dokumentace DPS:	30.04.2023

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: - 9. 05. 2023

V Praze dne: - 9. 05. 2023

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

Michal Škvára, jednatel společnosti  
zástupce zhotovitele