

HARMONOGRAM stavebních prací		akce: REKONSTRUKCE PORODNÍCH SÁLŮ A ČÁSTI KŘÍDLA D4 MONOBLOKU PRO PORODNÍ ODDĚLENÍ - OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM a.s.									
		měsíc		12/2016		01/2017				02/2017	
Popis prací		týdny		19.12 - 25.12	26.12 - 1.1	2.1 - 8.1	9.1 - 15.1	16.1 - 22.1	23.1 - 29.1	30.1 - 5.2	6.2 - 12.2
	patro			51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
zámečnické konstrukce	6.NP										
úpravy povrchů vnitřních	5.NP										
požární ochrana - obklad	6.NP										
SDK Příčky	5.NP	záklap druhé strany									
	6.NP	rastr + jednostranný záklap + kce obvodových stěn									
		záklap druhé strany + SDK obvodové stěny									
podhledy	4.NP										
	5.NP										
	6.NP										
betonové podlahy + kročejové izolace	6.NP			s urychlovačem							
podlahové krytiny	4.NP										
	5.NP										
	6.NP										
obklady a dlažby + hydrostěrka	4.NP										
		hydrostěrka									
		montáž obkladů									
	5.NP										
		hydrostěrka									
		montáž obkladů									
	6.NP										
		montáž obkladů									
výtah											
osazení zárubní a dveřních křídel	2.NP										
	3.NP										
	4.NP										
	5.NP										
	6.NP										
střesní kce (izolace, klempířské kce, tesařské)		tesařské kce									
		tepelná a vrchní izolace, klempířské kce									
okna, parapety	4.NP										
	5.NP										
	6.NP										
fasáda											
sklofasáda		zámečnické kce									
		nosná kce al.									
		sklo									
		opláštění (fasádní)									
zámečnické výrobky, madla											
stínící technika											
ochrané prvky											
elektro silnoproud											
elektro slaboproud											
MaR											
hliníkové konstrukce (prosklené stěny)	4.NP										
	5.NP										
	6.NP										
ZTI	4.NP										
	5.NP										
	6.NP										
ÚT + pára	4.NP										
	5.NP										
	6.NP										
VZT	4.NP										
	5.NP										
	6.NP										
mediciální plyny	4.NP										
	5.NP										
potrubní pošta											
sekciový sál											
kuchyňské linky											
finální úpr. povrchů (malby, nátěry, tapety, nátěry podlah)	4.NP										
	5.NP										
	6.NP										
komunikace											
dokončovací práce											
předání kompletního díla vč. dokladové části											
přípomocné práce v součinnosti s dodavatel technologie dle Dodatku č. 4, úklidové a dokončovací práce											
Datum dokončení díla: 31.01.2017				19.12 - 25.12	26.12 - 1.1	2.1 - 8.1	9.1 - 15.1	16.1 - 22.1	23.1 - 29.1	30.1 - 5.2	6.2 - 12.2
				51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.