



číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel): D700/22100/00234/22/00

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Rekultivace území Kotliny, varianta č. 2 – terénní úpravy

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D700/22100/00234/22/01 DNE: 12.5.23 Podpis [redacted]

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: **DIAMO**, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] ředitelem o.z. DARKOV, na základě
Gen. pověření ze dne 10. 1. 2023

Osoba oprávněná k jednání ve věci i předmětu této smlouvy:

[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EUROGAS a.s.**

se sídlem Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
B, vložka 2593

IČO: 61859974 **DIČ:** CZ61859974, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupená: [redacted], předsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)


(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2022 smlouvu o dílo číslo objednatele D700/22100/00234/22/00 na „Rekultivace území Kotliny, varianta č. 2 – terénní úpravy“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**dodatek**“), který zohledňuje skutečnost, že došlo oproti sjednanému rozsahu prací ke změně díla vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi vzniklými po uzavření smlouvy, tj. posunutí termínu realizace přeložky místní komunikace, což vedlo k navýšení prací (vícepráce) a zároveň k neprovedení některých prací (méněpráce). Tyto skutečnosti jsou uvedeny v položkovému rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku ke Smlouvě.

III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany dále sjednávají na základě výše uvedeného zdůvodnění a přílohy tohoto dodatku následující změny smlouvy.
2. Cena díla se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce v rozsahu příloh následovně:



3. Cena díla celkem dle smlouvy a dodatku v původní výši 2 677 570,44 Kč bez DPH se navyšuje o 431 201,36 Kč,- Kč bez DPH a činí ke dni podpisu tohoto dodatku celkovou výši bez DPH 3 108 771,80 Kč.

IV. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (vícepráce, méněpráce)

V Karviné dne: 19-04-2023


V Ostravě dne:

Za DIAMO, státní podnik

Za EUROGAS a.s.



ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Gen. pověření ze dne 10. 1. 2023



předseda představenstva

S:	REKULTIVACE ÚZEMÍ KOTLINY, vícepráce, méněpráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				431 201,36
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	11					
	12					
	14					