

**Věc: žádost o prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace dle smlouvy o dílo
č.052/S945/2022/194**

Žádám o prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace uvedeném v kapitole II. odstavci 4. smlouvy o dílo do 31.7.2023

Odůvodnění:

Na výrobním výboru dne 14.3.2023 požádal objednatel o tyto změny a doplnění projektové dokumentace:

SO 01 Hráz

1. z důvodu přepravy vytěženého dřeva bude šířka koruny hráze 4,0 m, původně uvažovaná byla šířka koruny hráze 3,0 m,
2. komunikace na koruně hráze bude pro LC kategorie 2L skladba z HDK


SO 04 Zátopa

1. na žádost LS Františkovy lázně bude odtěžen organický materiál ze zátopy rybníka. Tímto materiálem bude provedena rekultivace jámy po vytěženém zemníku 3 a lesního pozemku p.č.1214/1 v k.ú. Verněřov u Aše. Na tomto pozemku se v současné době nacházejí jámy po hornické činnosti které neumožňují řádné lesnické hospodaření.

Výše uvedené změny mají zásadní vliv celkovou koncepcí projektu a je nutné doplnit a přepracovat projektovou dokumentaci zejména v tomto rozsahu:

1. změnit celkové kubatury včetně rozpočtu stavby
2. dle sdělení MěÚ Aš OŽP - doplnit souhlas s dočasným vyjmutím dotčené části pozemku p.č.1214/1 v k.ú.Verněřov u Aše ze ZPF

Dne 4.5.2023



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Ing.Kavan Antonín - jednatel

