

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 05/14/2096/16
č. zhotovitele 16-19**

Smluvní strany

Objednatel : Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 40/2/ZM/2015 ze dne 19.03.2015

IČ: 002 90 629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: TOMIreko, s. r. o.

Se sídlem: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti

IČ: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon: 568 422 946

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 63551

(dále jen zhotovitel)

I.

V rámci realizace díla byly provedeny změny tj. vícepráce a méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Jedná se o vícepráce, které spočívají v doplnění podkladních vrstev komunikací, provedení dodatečných hydroizolací a omítek, doplnění zařízení silnoproudu a slaboproudu a méněpráce, které spočívají ve zrušení světlovodu, snížení rozsahu spárování a čištění klenby v ledárně, snížení rozsahu bouracích prací.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 05//14/2096/16, č. zhotovitele 16-19, uzavřené dne 26.04.2016, takto:

V článku IV-CENA ZA DÍLO odst. IV.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena bez DPH:	4 994 994 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH (příloha č. 1)	156 572 Kč
Cena celkem bez DPH	5 151 566 Kč

Slovy (cena bez DPH) : pětmiliónustopadesátjednatisícpětsetšedesátšestkorunčeských

V článku III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ odst. III.2 se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:

Provedení díla do: 30.09.2016

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 06. 09. 2016 svým usnesením č. 48/19/RM/2016.

V Třebíči dne: 07.09.2016

V Třebíči dne: 07.09.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

TOMIreko, s. r. o.

Vladimír Malý
místostarosta

Ing. Tomáš Kliner
jednatel