



D o d a t e k č . 4

ke ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 949/ORM/2022 ze dne 30. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 705/23-RM ze dne 27. 4. 2023 a týkající se akce:

„Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** VPK Suchý s.r.o.
Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČO: 270 85 201
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 949/ORM/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 3. 2. 2023 jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty pro provedení části díla vlivem dlouhodobých nepříznivých povětrnostních podmínek na staveništi, které bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provádění nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, a to konkrétně u části stavby „B“ a části stavby „C“ akce „Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“. U stavby „B“ byly stavební práce po zimní přestávce obnoveny dne 3. 4. 2023 a dle možností na staveništi práce trvaly do 7.4. 2023. Zlepšení povětrnostních podmínek znamenalo pokračování stavebních prací od 20. 4. 2023. Doba nepříznivých povětrnostních podmínek trvala tedy 12 kalendářních dnů. U stavby „C“ byly stavební práce po zimní přestávce obnoveny dne 3. 4. 2023 a dle možností na staveništi trvaly do 12. 4. 2023. Zlepšení povětrnostních podmínek znamenalo pokračování stavebních prací od 20. 4. 2023. Doba nepříznivých povětrnostních podmínek trvala tedy 7 kalendářních dnů. všechny tyto skutečnosti byly průběžně projednávány a zaznamenávány do stavebního deníku.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách plnění:

Stavba A – „Bratři Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

do 80 kalendářních dnů (nejlépe do 15. 9. 2022 kvůli koordinaci se

stavbou zhotovitele Kraje Vysočina) ode dne předání a převzetí staveniště Stavby A vybraným dodavatelem, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky

Stavba B – „Rekonstrukce ulice Bři Čapků, Jihlava“

do 157 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště Stavby B zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení Stavby B“ či „lhůta plnění Stavby B“)

Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“

do 187 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště Stavby C zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení Stavby C“ či „lhůta plnění Stavby C“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek č. 4 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 4 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 4. Uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 4 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 4 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Zásnukách dne: 2.5.2023

V Jihlavě dne: 2.5.2023

Za zhotovitele:


Komenského 2
281 44
s.r.o. IČ: 27
DĚČ: CZ
kompletní stavební činnost tel./fax: 37

Za objednatele

