

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP), získání Společného povolení včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Přesun zastávky Závěšín na trati Březnice - Strakonice“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3108/2021

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 5003520140 / 5313530068

Č.j.: 8132/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.8.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP), získání Společného povolení včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Přesun zastávky Závašín na trati Březnice - Strakonice“ (dále jen „Smlouva“) s účinností ke dni 12.8.2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla a rozdělení 3. dílčí etapy na etapy 3a a 3b**, přičemž dochází k úpravě termínu odevzdání 3a dílčí etapy k 28.1.2023 a etapy 3b k 15.12.2023. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je jednak prodloužení Drážního úřadu při vydání společného povolení, tj. důvodem pro prodloužení doby plnění 3a. dílčí etapy a jednak skutečnost, že dle vyjádření SŽG probíhají v dané lokalitě pozemkové úpravy a není tedy možné dokončit majetkoprávní vypořádání, které bude provedeno až po dokončení stavby, tj. důvodem pro vznik nové 3b dílčí etapy. Žádost o společné povolení byla zhotovitelem podána dne **16.6.2022**. Předmětné společné povolení bylo upravomocněno dne 15.02.2023. Jelikož pro vyřízení žádosti o společné povolení je potřeba počítat se zákonnou lhůtou 60 dnů plus 15 dnů pro nabytí právní moci, žádost k DÚ měla být zhotovitelem podána 75 dnů před termínem pro splnění původní 3. dílčí etapy, tj. nejpozději dne 29.5.2022.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě odst. 4.2 a 6.2.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází k rozdělení 3. dílčí etapy**, kdy vzniká 3a dílčí etapa s termínem plnění k 28.1.2023 a 3b dílčí etapa s termínem plnění k 15.12.2023 a zároveň dochází k posunu předpokládaného termínu 4. dílčí etapy - výkonu autorského dozoru do 9/2023. Všechny prováděné změny jsou níže v upravovaných odstavcích odlišeny barevně.
- 2. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### Článek 4 – Lhůtv k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SoD	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců po nabytí účinnosti SoD	DUSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců po nabytí účinnosti SoD	Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání společného povolení	Předávací protokol pro část díla podepsaný zadavatelem
3a. Dílčí etapa	do 28.1.2023	Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 5 (DUSP) vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění společného povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	Předání společného povolení v právní moci
3b. Dílčí etapa	do 15.12.2023	Předání kompletního majetkového vypořádání	Předávací protokol pro část díla podepsaný zadavatelem
4. Dílčí etapa	8 měsíců (předpoklad 2/23 - 9/23)	Autorský dozor	

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

**3. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 6 - Platební podmínky**

6.2 V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 3 a položek č. 6 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDAKCE] celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu**. V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3a. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek č. 13 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3b. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek č. 12 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze



12.05.2023 08:18  
Podepsáno elektronicky

...

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze



Digitálně podepsal  
Datum: 2023.05.03 17:29:34  
+02'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.