

## DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/08567/20-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 20\_003-A

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupeno:

za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO/DIČ:

bank. spojení:

číslo účtu:

#### MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

Odbor rozvoje města, vedoucí odboru [REDACTED]

00291463 / CZ00291463

ČS, a. s., Uherský Brod

#### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

OR:

zastoupen:

za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

e-mail:

ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:

e-mail:

IČO/DIČ:

bank. spojení:

číslo účtu:

#### ADVISIA, s. r. o.

Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

C 164752 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Robertem Weiszem

Ing. Robert Weisz

24668613/CZ24668613

Komerční banka, a. s.

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08567/20 uzavřené dne 29.01.2020 s předmětem smlouvy pro zpracování projektové dokumentace pod názvem:

**„Silnice III/05019: Uherský Brod, ulice Pod Valy“** (dále jen „PD“)

### 2. Preambule

Účelem dodatku je změna termínu plnění v čl. 5 smlouvy o dílo související se skutečnostmi neležících na straně zhotovitele. V průběhu zpracování PD byly ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., jako oprávněné organizace hospodařit se svěřeným silničním majetkem, vzneseny nové požadavky a smluvní podmínky, které bylo zapotřebí zohlednit při zpracování PD.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v čl. 5. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 5.01. následovně:

Projektová dokumentace pro DUSP/PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.04.	do 150 dnů od vydání pravomocného společného povolení
Výstavní panel	do 150 dnů od vydání pravomocného společného povolení


### 4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
16. schůze konaná dne 03.04.2023  
č. usnesení: 382/R16/23

V Praze, dne - 2 -05- 2023

V Uherském Brodě, dne 12. 05. 2023

  
za zhotovitele  
Ing. Robert Weisz  
jednatel společnosti

  
za objednatele  
Ing. Ladislav Kryštof  
místostarosta