

DODATEK č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 378/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka

[redacted], vedoucí technického střediska

[redacted], vedoucí provozního střediska Plzeň

[redacted], vedoucí provozního úseku Mže

[redacted], říční dozorce provozního úseku Mže

[redacted], referent technického střediska

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

V&J Stavební, a.s.

sídlo: Velký Bor, Jetenovice 48, PSČ 341 01

oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], člen představenstva

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], člen představenstva

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

bankovní spojení: ČSOB Klatovy

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1397

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 03. 2022 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Úterský potok, ř. km 22,55 – 22,7, Úterý, oprava úpravy**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou především nepříznivé hydrologické a meteorologické podmínky v období března a dubna 2023 a tudíž nemožnost realizovat stavební práce kontinuálně, nebo bez zásadních omezení. Průtoky vyskytující se ve výše uvedeném období nebylo možné kapacitně převádět navrženým potrubím DN 600.

Předmětem tohoto dodatku č.4 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena. Tyto změny vznikly v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

II.

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3 takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **15. 06. 2023**

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 (bez DPH):3.662.299,38 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 4 (bez DPH):506.361,10 Kč

méněpráce dle dodatku č. 4 (bez DPH):-462.792,08 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH):.....3.705.868,40 Kč

(slovy: tři miliony sedm set pět tisíc osm set šedesát osm korun českých čtyřicet haléřů)

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací č.2, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 (Aktualizovaný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (Aktualizovaný soupis prací č.2).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Je-li tento dodatek č. 4 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:
Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací č.2“

V Praze dne

V Jetenovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
člen představenstva
V&J Stavební, a.s.