

## **Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. OLP/2858/2021

*"Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise"*

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

### **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci ze dne 28. 2. 2023

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

evidence: Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. OLP/2858/2021, jejímž předmětem je vypracování Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na

Lužické Nise, a ke které dne 21.7.2022 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání 2. etapy díla a zvýšení celkové ceny díla.
3. Vzhledem k tomu, že k dokončení díla je nezbytné dílčí rozhodnutí zadavatele, resp. dotčených obcí, které k původně dohodnutému termínu dokončení díla nebylo učiněno, nepovažuje objednatel nedodržení termínu odevzdání 2. etapy díla za porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a proto má za to, že mu nevznikl nárok na smluvní pokutu.

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 věta první písm. b) smlouvy v tomto znění:

*„Majetkoprávní projednání, návrh technického řešení a vyjádření: **nejpozději do 23. dubna 2023.**“*

se nahrazuje tímto zněním

*„Majetkoprávní projednání, návrh technického řešení a vyjádření: **nejpozději do 15. prosince 2024.**“*

4. Článek VII. odst. 1 smlouvy v tomto znění:

*„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:*

- 778.700,- Kč (slovy sedmsetšedesátosmtisícšedeset korun českých) bez DPH,*
- 942.227,- Kč (slovy devětsetčtyřicetdvatisícdevětšedeset korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.“*

se nahrazuje tímto zněním

*„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:*

- 888.700,- Kč (slovy osm set osmdesát osm tisíc sedm set korun českých) bez DPH,*
- 1.075.327,- Kč (slovy jeden milion sedmdesát pět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.“*

5. Článek VII. odst. 3 písm. b) smlouvy v tomto znění:

*„b) částku ve výši 719 950 Kč vč. DPH po předání zbylých částí díla za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy jsou objednatelem akceptovány bez výhrad.“*

se nahrazuje tímto zněním

„b) částku ve výši 853 050 Kč vč. DPH po předání zbylých částí díla za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy jsou objednatelem akceptovány bez výhrad.“

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním ze strany objednatele v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 716/23/RK ze dne 2. 5. 2023.

V Liberci dne

V Praze dne

.....  
Martin Půta  
hejtman Libereckého kraje

.....  
Ing. Pavel Menhard  
ředitel divize 06