

|                |  |         |            |
|----------------|--|---------|------------|
| název díla:    | Sanační opravy kolektorů Řepy, 1. stavba           |         |            |
| smlouva číslo: | SODM-1/2023  | ze dne: | 09.01.2023 |
| zhotovitel:    | VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 |         |            |

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

|                              |                      |                   |            |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Změnu navrhuje :             | objednatel           |                   |            |
| Důvody změny:                | změna projektu:      | Ne                |            |
|                              | dodatečný požadavek: | Ano               |            |
|                              | jiné důvody:         | Ne                |            |
| Původní termín realizace do: | 18.05.2023           | Fyzicky provede : | zhotovitel |
| Nový termín realizace:       | 08.06.2023           |                   |            |

### Popis změny, případně náčrtek:

**Vícepráce (VCP):** Na KD č. 3 byl odsouhlasen požadavek objednatele na doplnění souvisejících oprav plynových odvětví v šachtách KŠ122 a KŠ123. Požadavek vznikl při souběhu připravovaných oprav Pražské plynárenské Distribuce a.s., na plynárenském zařízení plynových odvětví. Dle společné dohody mezi Kolektory Praha a.s. a PPdistribuce byl odsouhlasen rozsah prací vázaných ke kolektorové stavbě při plánované opravě plynových odvětví. Na KŠ122 zhotovitel provede 2x zrušení odvětví a 3x oprava (prostup s chráničkou), na KŠ 123 zhotovitel provede 6x zrušení odvětví. Zhotovitel předložil položkový rozpočet VCP, který byl objednatelem odsouhlasen a je přílohou ZL č. 1. **Cena víceprací celkem: 100 415,20 Kč.** Vzhledem k rozsahu VCP zhotovitel požaduje **posun termínu realizace díla na 8. 6. 2023.**

**Méněpráce (MP):** Na KD č. 3 na základě pasportu stávajících roštů vlastního vybavení, bylo oboustranně konstatováno, že rošty budou v šachtách ponechány. Rošty, pod kterými bude provedena sanace a které jsou provizorně demontovány, budou ošetřeny ochranným nátěrem, viz ochrana stávajících OCK předepsaná projektem. Neprováděné položky byly odečteny z ceny díla. Zhotovitel předložil položkový rozpočet MP, který byl objednatelem odsouhlasen a je přílohou ZL č. 1. **Cena méněprací celkem: 126 537,50 Kč.**

### Souhlas s provedenými změnami:

|                        |                   |         |
|------------------------|-------------------|---------|
| zodpovědný projektant: | Ing. Pavel Žiška  | Podpis: |
| za provozovatele:      | František Jirků   | Podpis: |
| za investora:          | Ing. Petr Šíma    | Podpis: |
| za dodavatele:         | Ing. Jan Vavrečka | Podpis: |

Změna záměru dle §222 ZZVZ 7,56%

### Finanční vyjádření :

|  |                 |              |            |
|--|-----------------|--------------|------------|
| cena dle SoD/bez DPH/                                | 3 001 020,29 Kč |              |            |
| cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ | 0,00 Kč         |              |            |
| cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ | 0,00 Kč         |              |            |
| cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/          | 100 415,20 Kč   |              |            |
| cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/          | 126 537,50 Kč   |              |            |
| celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:         | 2 974 897,99 Kč |              |            |
| Zpracoval:   | Ing. Petr Šíma  | V Praze dne: | 09.05.2023 |