

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby:

„Modernizace trati Sudoměřice –Votice – Úprava řešení na 200 km/h“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: "E618-S-4747/2020"

ISPROFOND: 521 371 0002

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, Česká republika,

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

sdružené ve Společnosti s názvem „**SUDOVO 200**“

bank. spojení [REDACTED]

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

číslo smlouvy: "SOD00200511//77/20-OZ/SOD"

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 04. 12. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice – Úprava řešení na 200 km/h“ ve znění dodatků č. 1-2, s účinností Smlouvy ke dni 17. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 480 893 950,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 490 268 708,57 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 491 436 472,58 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **20 747 526,74 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 8, č. 9 a č. 10 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0,98 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 5,57 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Vzhledem k tomu, že u Dodatku č. 2 Smlouvy došlo vlivem zaokrouhlení k chybě, kdy bylo uvedeno navýšení ceny Díla o 1 167 764,01 Kč bez DPH, ale správně se jednalo o navýšení Smluvní ceny Díla o 1 167 764,02 Kč bez DPH a Smluvní cena Díla dle Dodatku č. 2 Smlouvy tak měla být vyšší o 0,01 Kč bez DPH, tzn., 491 436 472,59 Kč.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 8 a č. 10 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 9 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

c) Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	480 893 950,27 Kč
Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 (původně), bez DPH činila	491 436 472,58 Kč
Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 (po opravě), bez DPH činí	491 436 472,59 Kč
Celková změna Smluvní ceny dle Dodatku č. 3, bez DPH	+ 20 747 526,74 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí	512 183 999,33 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 21, Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo - viz smlouva o sdružení ve společnosti

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 3 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 3 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 3. Ceny jsou uváděny bez DPH.

4) Oprava početní chyby

- a) Smluvní strany se dohodly rovněž na opravě zřejmých nesprávností vyplývajících z početní chyby u Dodatku č. 2 Smlouvy tak, jak je uvedeno v Preambuli tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Praze

V Brně




10.05.2023 15:01
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Digitální podpis:
25.04.2023 10:54:25

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.




Digitální podpis:
26.04.2023 09:23:02

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.24
17:50:49 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.24
10:46:04 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

stavba			Původní cena dle SO [Kč]	Cena včetně dodatku č.1	Cena včetně dodatku č.2	Cena včetně dodatku č.3	Cena stavby [Kč]	Číslo ZL
Modernizace trati Sudoměřice –Votice – Úprava řešení na 200 km/h			480 893 950,27	490 268 708,57	491 436 472,59	512 183 999,33	512 183 999,33	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]				Cena typu objektů [Kč]	
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)								
PS 71.01.01	Sudoměřice - Ceveny Újezd tražová zab. zař	SZDC						
PS 71.01.01.1	Sudoměřice - Ceveny Újezd kabelová	SZDC						ZL č 4
PS 72.01.01	ZST Ceveny Újezd staniční zab. zař	SZDC						
PS 73.01.01	Ceveny Újezd - Votice tražová zab. zař	SZDC						
PS 73.01.01.1	Ceveny Újezd - Votice kabelová	SZDC						ZL 8
D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)								
PS 71.02.22	Zař. Mezní kamerový systém	SZDC						
PS 71.02.25	Zař. Střezimí kamerový systém	SZDC						
PS 72.02.22	Zař. Ceveny Újezd kamerový systém	SZDC						
PS 72.02.25	Zař. Ješetice kamerový systém	SZDC						
PS 73.02.25	Zař. Heřmanův kamerový systém	SZDC						
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRSEK (11,10,13,15), E.1.2 NASTUPISTE (14,43)								
SO 71.10.01	Sudoměřice - Ceveny Újezd železniční svrsek	SZDC						
SO 71.11.01	Sudoměřice - Ceveny Újezd železniční spodek	SZDC						ZL č 1
SO 71.14.01	Zař. Mezní nastupišť	SZDC						ZL č 2
SO 71.14.01.1	Zař. Mezní orientační systém	SZDC						
SO 71.14.02	Zař. Střezimí nastupišť	SZDC						ZL č 2
SO 71.14.02.1	Zař. Střezimí orientační systém	SZDC						
SO 72.10.01	ZST Ceveny Újezd železniční svrsek	SZDC						
SO 72.11.01	ZST Ceveny Újezd železniční spodek	SZDC						
SO 72.14.01	Zař. Ceveny Újezd zastávka nastupišť	SZDC						
SO 72.14.01.1	Zař. Ceveny Újezd zastávka orientační systém	SZDC						
SO 73.10.01	Ceveny Újezd - Votice železniční svrsek	SZDC						
SO 73.11.01	Ceveny Újezd - Votice železniční spodek	SZDC						ZL č 1,9
SO 73.14.01	Zař. Ješetice nastupišť	SZDC						ZL č 2
SO 73.14.01.1	Zař. Ješetice orientační systém	SZDC						
SO 73.14.02	Zař. Heřmanův nastupišť	SZDC						ZL č 2
SO 73.14.02.1	Zař. Heřmanův orientační systém	SZDC						
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)								
SO 71.20.04	Železniční most v km 100 956	SZDC						
SO 71.26.02	Návěsní krakorec v km 98 475	SZDC						
SO 72.20.02	Železniční most v km 105 312 - odchod Ješetice	SZDC						
SO 73.20.12	Železniční most v km 108 368 - odchod Heřmanův	SZDC						
E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-*,71-4,72-*)								
SO 72.70.01	Ceveny Újezd - Votice odpočetní předtunel Dobruška	SZDC						ZL 10
E.1.10 PROTHLUKOVÉ OBJEKTY (50-*)								
SO 71.50.04	Prothluková stěna Mezní vlevo (km 99 21)	SZDC						
E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)								
SO 71.41.01	Zař. Mezní přístřešek na nastupišti	SZDC						
SO 71.41.02	Zař. Střezimí přístřešek na nastupišti	SZDC						
SO 72.41.01	Zař. Ceveny Újezd zastávka přístřešek na nastupišti	SZDC						
SO 73.41.01	Zař. Ješetice přístřešek na nastupišti	SZDC						
SO 73.41.02	Zař. Heřmanův přístřešek na nastupišti	SZDC						
E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)								
SO 71.60.01	Sudoměřice - Ceveny Újezd TV	SZDC						
SO 72.60.01	Ceveny Újezd - Votice TV	SZDC						
SO 73.60.01	SoS Heřmanův připojení spínací stanice na TV	SZDC						
E.3.4, E.3.6 OHŘEV VÝMĚN (64-*), ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)								
SO 71.62.03	Zař. Mezní vnitřní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 71.62.08	Zař. Střezimí vnitřní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 72.62.02	ZST Ceveny Újezd vnitřní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 72.62.04	Zař. Ješetice vnitřní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 73.62.11	Zař. Heřmanův vnitřní osvětlení a rozvody nn	SZDC						
SO 73.62.12	SoS Heřmanův DDOU	SZDC						
Všeobecný objekt								
SO 98.98.00	Všeobecný objekt	SZDC						
Dělení maaletku:			Původní cena dle SO [Kč]	Cena včetně dodatku č.1	Cena včetně dodatku č.2	Cena včetně dodatku č.3		
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		480 893 950,27	490 268 708,57	491 436 472,59	512 183 999,33		
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]		0,00	0,00	0,00	0,00		
OSTAŤNÍ	Budoucí majitel OSTAŤNÍ [Kč]		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kontrolní součet [Kč]		480 893 950,27	490 268 708,57	491 436 472,59	512 183 999,33		