

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci zakázky „**Zrušení mostu ev. č. 253-008 Hrbovice (bývalá pasovka) DBP**“  
zadávané v rámci Dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (DNS)  
v kategorii A  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1  
číslo smlouvy objednatele: V/6024/2022/UL  
číslo smlouvy zhotovitele: 22 210 00

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3  
zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
IČO: 00080837  
DIČ: CZ00080837

kontaktní osoba: [REDAKCE] vedoucí TSÚ Provozu Ústí nad Labem  
korespondenční adresa: Gogolova 19, 400 04 Ústí nad Labem  
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:

**Pontex, spol. s r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 2994  
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ 40763439

kontaktní osoba: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

### Článek 2 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 4. 10. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace bouracích prací (dále jen „DBP“), zajištění související inženýrské činnosti a dalších činností včetně pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby, poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení na dodavatele bouracích prací a v průběhu vlastní realizace bouracích prací (dále jen „SOD“).

### Článek 3 - ZMĚNA SOD

- 3.1. Dne 20. 12. 2022 byla zhotovitelem odevzdána dokumentace pro demolici mostu. Ihned po vánočních svátcích byla zahájena inženýrská činnost pro získání povolení bouracích prací. Dne 13. 3. 2023 bylo získáno stanovisko Policie ČR, která má k navrženému řešení vedení dopravy během provádění stavby zásadní připomínky, bylo třeba projektovou dokumentaci upravit. Toto vedlo ke zpoždění v přípravě projektu, kdy není možné zažádat o povolení bouracích prací v termínu dle SOD.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle Článku 4, odst. 4.2. SOD a ujednání se upravuje takto:  
**Zhotovitel se zavazuje podat žádost o rozhodnutí o odstranění stavby do 31. 5. 2023 a předat objednateli dokončené dílo do 14ti dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby.**  
Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání části díla je přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Cena díla dle Článku 3, odst. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

### Článek 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabyvá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

### Článek 5 – SEZNAM PŘÍLOH

- 5.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o uzavření dodatku dopisem č.j. PX 93/2023/dku**

V Dubí dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace  
*podepsáno elektronicky*

---

Ing. Martin Havlík  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*