

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci zakázky „**Oprava mostu ev.č. 25847-3 Vítov DOS/DSP+PDPS**“
zadávané v rámci Dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (DNS)
v kategorii A
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1
číslo smlouvy objednatele: V/6004/2023/UL
číslo smlouvy zhotovitele: 23 022 00

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3
zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČO: 00080837
DIČ: CZ00080837

kontaktní osoba: [REDAKCE], vedoucí TSÚ Provozu Ústí nad Labem
korespondenční adresa: Gogolova 19, 400 04 Ústí nad Labem
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 2994
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem
IČO: 40763439
DIČ: CZ 40763439

kontaktní osoba: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Článek 2 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 17. 2. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí, povolení či ohlášení stavby do stupňů DOS/DSP a PDPS, zajištění související inženýrské činnosti a dalších činností včetně pravomocného rozhodnutí, povolení či ohlášení stavby, poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení na dodavatele stavby a v průběhu vlastní realizace stavby (dále jen „SOD“).

Článek 3 - ZMĚNA SOD

- 3.1. Neprodleně po podpisu smlouvy byly zahájeny projekční práce. Dotazem u správců bylo zjištěno velké množství sítí v oblasti mostu, přičemž většina zjištěných sítí je v kolizi s opravou mostu a budou vyžadovat přeložku. Všechny potřebné přeložky je však třeba projednat se správci sítí, v případě přeložky vedení ČEZ Distribuce si přeložku sítě projektuje přímo projektant vybraný správcem sítě. Vzhledem k velmi složité a rozsáhlé koordinaci více přeložek sítí a opravy mostu není reálné provést tuto koordinaci zhotovení celé projektové dokumentace v navrženém termínu 80 dní od podpisu SOD.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle Článku 4, odst. 4.1. a odst. 4.2. SOD a text se upravuje takto:
- 4.1. Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokončit a předat objednateli nejpozději do 160 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odst. nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.**
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do 31. 10. 2023 a předat objednateli dokončené dílo do 14ti dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby.**
- Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání části díla je přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Cena díla dle Článku 3, odst. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

Článek 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Článek 5 – SEZNAM PŘÍLOH

5.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o uzavření dodatku dopisem č.j. PX 95/2023/dku**

V Dubí dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Libor Tačner
ředitel organizace
podepsáno elektronicky

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky