

DODATEK č. 46 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-829/2018

ISPROFOND: 521 371 0002

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 03. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sodoměřice - Votice“ s účinností Smlouvy ke dni 23. 03. 2018, ve znění jejich dodatků č. 1 - 45, (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 378 022 292,81 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 4 377 605 472,23 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila 4 447 713 779,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 4 741 868 936,15 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 4 744 786 796,91 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 4 766 912 541,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila 4 763 543 176,32 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila 4 766 664 526,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činila 4 767 172 246,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činila 4 773 676 250,49 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činila 4 778 721 541,74 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činila 4 797 526 875,18 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činila 4 796 407 730,93 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činila 4 820 684 746,36 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 16 činila 4 819 329 754,92 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 17 činila 4 819 692 679,11 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 18 činila 4 827 001 974,21 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 19 činila 4 875 709 542,31 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 20 činila 4 880 715 231,44 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 21 činila 4 880 790 813,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 22 činila 4 880 862 955,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 23 činila 4 895 777 044,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 24 činila 4 968 113 870,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 25 činila 4 968 442 427,73 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 26 činila 5 043 664 967,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 27 činila 5 049 384 491,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 28 činila 5 061 087 656,85 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 29 činila 5 068 783 714,47 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 30 činila 5 084 875 457,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 31 činila 5 091 813 945,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 32 činila 5 091 907 617,03 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 33 činila 5 092 250 633,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 34 činila 5 101 851 592,39 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 35 činila 5 130 795 818,13 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 36 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 37 činila 5 143 869 806,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 38 činila 5 177 619 182,62 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 39 činila 5 198 375 631,34 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 40 činila 5 177 335 993,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 41 činila 5 185 713 496,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 42 činila 5 168 980 134,14 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 43 činila 5 165 798 223,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 44 činila 5 202 959 142,89 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 45 činila 5 246 973 340,50 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 46 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2 363 132,27 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 111, č. 122, č. 123, č. 124, č. 128, č. 137 a č. 145 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Celková hodnota závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE]. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,06 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 20,15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 17 Smlouvy a přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 122 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [REDAKCE]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [REDAKCE]

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH [REDAKCE]

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 111, č. 122, č. 124, č. 128 a č. 145 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 111 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 111 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 124 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 124 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 128 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 128 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 145 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 145 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 45 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 111, č. 122, č. 124 a č. 137 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 111 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 111 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 122 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 124 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 124 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 137 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 137 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 45 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 123 a č. 128 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 123 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 123 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 128 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 128 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dod. č. 45 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 46:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4 378 022 292,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 45, bez DPH činila	5 246 973 340,50 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 46, bez DPH	+ 2 363 132,27 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 46, bez DPH činí	5 249 336 472,77 Kč

2) Článek 17 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 17. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 45 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 46
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy
- nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

3) Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 7 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 7 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 45 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 46, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 7 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 46 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 46 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 46. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 7 Smlouvy*): Rekapitulace ceny



– nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 46

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze



V Brně

 
10.05.2023 15:02
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

 
Digitální podpis:
19.04.2023 11:38:05

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

 
Digitální podpis:
19.04.2023 12:02:53

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

