

Dodatek č. 3

ev.č.: 30266/17-MUTU

ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/16/229/OSL (ev.č. 8064/16-MUTU)

Město Turnov

IČ: 27349187

DIČ: CZ27349187

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Zastoupený: Ing. Tomáš Hocke, starosta

Telefon, email: 481 366 111



(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

DKK Stav s.r.o.

IČ: 27349187

DIČ: CZ27349187

Sídlo: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec 15

Zastoupený: Pavel Kolomazník, jednatel



(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“)

1.

PŘEDMĚT DODATKU č. 3

- 1.1 Předmět smlouvy se upravuje o práce, které nebyly předmětem smlouvy o dílo ani dodatků č. 1 a č. 2 a jejich nutnost vyplynula během realizace díla v r. 2017:

Méněpráce - odpočty:

Na stavbě bylo použito méně svorníků, nebylo potřeba měnit všechny dešťové žlaby včetně háků a kotlíků.

Vícepráce - přípočty:

V rozpočtu byla oprava jenom 10 m² římsy, ale byla potřeba opravit celá, navíc se zde dodávala síťka proti ptákům a hmyzu. V souvislosti s výměnou 2 ks dveří bylo potřeba opravit i kamenné portály okolo těchto dveří. Z důvodu úpravy konstrukce římsy bylo potřeba dodělat nové oplechování nad i pod římsou a také upravit hromosvody.

V souvislosti s dodatečnými úpravami (hlavně se zvednutím krovu) došlo také k navýšení přesunu hmot).

3.

CENA DÍLA

3.1 Celková cena díla je stanovena takto:

	bez DPH	vč.DPH
Cena díla dle SoD a dod.č.1 a č.2:	2 261 344,-	2 736 227,-
Méněpráce - odpočty:	120 740,30	146 095,76
Více práce – přípočty:	120 740,30	146 095,76

Nová cena: 2 261 344,- 2 736 227,-

Výsledná cena zůstává nezměněna, termín dokončení se také nemění.

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každá strana obdrží dva.
- 4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu třetí osobou.
- 4.5 Dodatek dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv Město Turnov.


Příloha: Odpočty a přípočty

V Liberci dne: 26.5.2017

V Turnově dne: 29.5.2017

Za objednatele



Pavel Kolář, jednatel DKK Stav s.r.o.
a stavební činnost
Cidliňská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187


Ing. Tomáš Hošek, starosta města
Město Turnov
Antonína Dvořáka 365
011 01 Turnov

ROZPOČET



DKK Stav s.r.o.
Provedení staveb, jejichž změny a odstraňování


Stavba:

Položky na akci Valdštejn které jsme v rámci akce nevyčerpaly

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
2	Odpočet nepoužívaných svorníků	ks	-1 054,00	65,0 Kč	- 68 510,0 Kč
7	pol.č.148 žlab podokapní skutečnost je méně použitých žlabů - odpočet	m	-59,61	603,0 Kč	- 35 944,8 Kč
8	pol.č.149 méně demontáže žlabů - odpočet	m	-59,61	47,6 Kč	- 2 837,4 Kč
9	pol.č.150 méně montáže háku zdvojených - odpočet	ks	-50,00	64,0 Kč	- 3 200,0 Kč
10	pol.č.151 odpočet SPC háků	ks	-50,00	134,0 Kč	- 6 700,0 Kč
14	pol.č.152 odpočet nedodávaných kotlíků oválných	ks	-4,00	887,0 Kč	- 3 548,0 Kč

Cena celkem bez DPH

- 120 740,3 Kč



ROZPOČET

Stavba:

Rozdílové položky na akci Valdštejn -položky navíc oproti rozpočtu



DKK Stav s.r.o.
Provádění staveb, jejich údržba a odstraňování

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
3	položka č.120 R115 Oprava kce zděné římsy rozpočet	m2	10,00	- Kč	- Kč
4	skutečnost je navíc	m2	42,00	1 100,0 Kč	46 200,0 Kč
5	pol č.135 navíc oproti rozpočtu kamenická oprava portálů	ks	2,00	10 000,0 Kč	20 000,0 Kč
6	pol.č.147 oplechování okopové hrany navíc oproti rozpočtu	m	6,63	327,0 Kč	2 168,0 Kč
11	pol.č.151,1 přípočet oplechování rovné hrany r.š.160	m	56,00	320,0 Kč	17 920,0 Kč
12	pol.č.151,2 přípočet oplechování okapnice pod římsou r.š.160	m	56,00	312,0 Kč	17 472,0 Kč
13	pol.č.151,3 přípočet dodávky a montáž sítky proti hmyzu o šířce 100 mm	m	78,00	126,0 Kč	9 828,0 Kč
15	pol.č. 157 R103 práce hromosvodáře byla delší než očekával rozpočet	hod	10,00	350,0 Kč	3 500,0 Kč
16	pol.č.167 dolšo k povýšení hmotnosti v přesunu hmot	t	5,89	620,0 Kč	3 651,8 Kč

Cena celkem bez DPH

120 740,3 Kč

- Na žádost investora dle zápisu z KD je provedeno začištění celé římsy při rozebrané střeše než toto provádět při omítce
- komentář k položce - na žádost investora je dopočítána práce kterou rozpočet neobnášel ,ale je vhodné ji dodělat
- po detailním zaměření celého obvodu vyšlo,že skutečná výměra je o 6,63 m delší než předpokládal rozpočet
- Dle zápisu z KD je přidáno oplechování ,které nebylo v projektu a rozpočtu
- DTTO položka č.11
- DTTO položka č.11
- Nutnost složitější práce hromosvodáře přes odsouhlasenou římsu - větší než byl odhad v rozpočtu
- Materiálu na celou zakázku bylo potřeba více přesunovat než byl odhad v rozpočtu -hlavně při zvedání krovu.

