



MHMPXPKLCTRV

výtisk číslo: 1/1

KONTROLNÍ ČÍSLO: P20V00177401

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

ENERGIE – STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A.S.

---

# DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově

etapa 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh

ZHOTOVITEL STAVBY

---

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007066/2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP  
dále jen jako „**Objednatel**“

*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):*

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha  
IČO: 47116901  
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

**Energie – stavební a báňská a.s.**

společnost vedená u MS v Praze pod spisovou značkou B 1399  
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  
IČO: 45146802  
DIČ: CZ45146802, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Kladno  
číslo účtu: 1000141/0100  
zastoupená:

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Cisař. ostrově;

etapy 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Dodatek č. 3“

### 1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

- 1.1. V souvislosti se zahájením prací na dokončení zbývajících úseku Stoky E a Rozdělovací komory RK E, které mohlo být zahájeno až po ukončení hlavní návštěvnické sezóny ZOO v 10/2022, bylo v rámci provedení ručních sond pro zemní práce zjištěno, že technologií pažení rýh a jam pomocí beranění štětových stěn uvažovanou v ZDS nelze uplatnit.

Oproti původním předpokladům bylo zjištěno, že v dotčeném území se nachází množství neznámých inženýrských sítí a další neberanitelné překážky, které technologií beranění vylučují. V reakci na tato zjištění byla projektantem navržena technologie provedení zemních prací pomocí ocelových rámu s pažnicemi union, zn. Hornickým způsobem. Toto technické řešení umožní bezpečnou práci pod inženýrskými sítěmi s postupným odtěžováním za současného vyvěšování inženýrských sítí. Současně lze pažením stěn a rozpěrných rámu operativně reagovat na nalezené překážky v hloubené hornině a tyto postupně vybourat a odstranit.

Oproti původnímu řešení výkopů pod ochranou štětových stěn jsou tyto práce technicky velmi náročné na provádění a vyžadují významně větší časovou náročnost.

- 1.2. Z výše uvedených důvodů a na základě dopisu Zhotovitele ze dne 29.11.2022 (příloha č. 1) je termín ukončení díla posunut o 3 měsíce oproti stávajícímu termínu uvedenému ve Smlouvě o dílo vč. dodatků, tedy do 31.5.2023. Cena díla zůstává beze změny.

### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 3 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 2.4 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.

- 2.5 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14.3.2022 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 3 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.
- 2.6 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti výtiscích stejné právní hodnoty, přičemž čtyři výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.
- 2.7 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 2.8 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 3, číselném označení Dodatku č. 3, datum jeho podpisu a plný text Dodatku č. 3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


### 3. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Dopis Zhotovitele

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 Harmonogram



## Příloha č. 1 Dopis Zhotovitele

**energie**  
STAVEBNÍ A BĚŽSKÁ

Energie - stavební a běžská a.s. Pteřkova 298/276 151 031 Praha 5 - Mot

**Ing. Jana Hubálovská**  
specialistka přípravy a realizace investic

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor investiční  
Oddělení dopravních staveb  
Vyšehradská 2075/51, 12800 Praha 2

Vyřizuje:

Kontakt:

V Praze dne:

29.11.2022

**Věc:** Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0005  
Nátokový labyrint-pravý běh - žádost o prodloužení termínu

Vážení paní inženýrko,

v souvislosti se zahájením prací na dokončení zbývajících úseku Stoky E a Rozdělovací komory RK E po skončení hlavní návštěvnické sezóny v 10/2022 na Stavbě č.6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint-pravý běh, bylo v rámci provedení ručních sond pro zemní práce zjištěno, že technologie pažení rýh a jam uvažovaná v ZDS pomocí beranění štětových stěn nelze uplatnit.

Bylo zjištěno, že v dotčeném území se nachází množství neznámých inženýrských sítí a ostatní neberanitelné překážky, které tuto technologii neumožňují provádět. V reakci na tato zjištění byla projektantem navržena technologie provedení zemních prací pomocí ocelových rámu s pažnicemi union, tzn. hornickým způsobem. Toto technické řešení umožní bezpečnou práci pod inženýrskými sítěmi s postupným odtěžováním malým zemním strojem za současného vyvěšování inženýrských sítí. Současně lze pažením stěn a rozpěrných rámu operativně reagovat na nalezené překážky v hloubené hornině a tyto postupně vybourat a odstranit.

Tyto práce jsou technicky náročnější na provádění oproti původnímu řešení výkopů pod ochranou štětových stěn a vyžadují delší časovou náročnost.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení díla o 3 měsíce nad rámec stávajícího termínu dokončení dle Smlouvy o dílo.

S pozdravem



Svatá společnost  
Vašíčkova 308/1, 279 04 Kladrub  
e-mail: energie@enat.cz, www.energie-as.cz

IČ: 45141292 DIČ: CZ45141292  
Bankovní spojení  
KČB Kladrub, číslo účtu: 1600 141 0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze  
odd. B, vložka číslo 1399

**PLNÁ MOC**



