

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci  
Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec

Objednatel:  
Městská část Praha – Slivenec

Zhotovitel:  
INGBAU CZ s.r.o.

Ev. č. smlouvy objednatele:	1/2016
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	481/2016

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
č. 1/2016**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**1. Objednatel**

**Městská část Praha-Slivenec**

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000

Email: [slivenec@praha-slivenec.cz](mailto:slivenec@praha-slivenec.cz)

Telefon: 251 818 044

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: 251 68 22 34,  
email: [starosta@praha-slivenec.cz](mailto:starosta@praha-slivenec.cz)

a

**2. Zhotovitel**

**INGBAU CZ s.r.o.**

S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

IČ: 25941127 , DIČ: CZ25941127

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-71801000237/0100

Email: [info@ingbau.cz](mailto:info@ingbau.cz)

Telefon: 495 518 651

www: <http://www.ingbau.cz>

Zastoupený: Ing. Tomáš Jansa, jednatel společnosti, tel. 602 592 816,  
email: [jansa@ingbau.cz](mailto:jansa@ingbau.cz)

**tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo v následujícím znění**

**I.**

1. Předmět díla odst. 1.2 se doplňuje o větu, která zní takto:

**Předmět díla se rozšiřuje o další práce, jejichž potřeba byla zjištěna během realizace díla a jsou popsány ve Zjišťovacích protokolech č. 10-21, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.**

2. Zahájení díla a harmonogram díla odstavce 2.1 se mění poslední odstavce, který nově zní takto:

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci  
Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec**

Objednatel:  
Městská část Praha – Slivenec

Zhotovitel:  
INGBAU CZ s.r.o.

Harmonogram díla bude vypracován po týdnech a bude začínat dnem podpisu smlouvy. Ukončení harmonogramu díla (lhůta pro předání a převzetí díla) bude **nejpozději do 25.9.2017**. Termín dokončení se mění z těchto důvodů: Není dokončeno vysychání vnitřních stříkaných tepelných izolací na normové hodnoty, na základě požadavku objednatele budou provedeny akustické obklady stěn tělocvičny (změna technologického postupu realizace díla), na základě požadavku objednatele bude změněna technologie otvírání oken tělocvičny (není technicky dořešeno) a není dokončen výběr dodavatele vybavení tělocvičny (technologická vazba na dokončení díla).

4. Cena díla odst. 4. 1 se mění a nově zní takto:

4.1.

Cena díla dle základní SOD a D1 činí:	<b>30.897.170,85</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	0,00	Kč DPH ve snížené sazbě
	<b>6.488.405,87</b>	<b>Kč DPH v základní sazbě</b>
	<b>37.385.576,72</b>	<b>Kč s DPH.</b>

Cena dodatku č. 2 činí:	<b>826.078,52</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	0,00	Kč DPH ve snížené sazbě
	<b>173.476,48</b>	<b>Kč DPH v základní sazbě</b>
	<b>999.555,00</b>	<b>Kč s DPH</b>

Cena díla dle SOD včetně D1+2 činí:	<b>31.723.249,37</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	0,00	Kč DPH ve snížené sazbě
	<b>6.661.882,35</b>	<b>Kč DPH v základní sazbě</b>
	<b>38.385.131,72</b>	<b>Kč s DPH.</b>

**II.**

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 1/2016 (číslo objednatele), 481/2016 (číslo zhotovitele).
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

**Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 smlouvy:**

- Příloha č. 1: Rozpočet Zjišťovacích protokolů č. 10 - 21  
Příloha č. 2: Harmonogram díla

V Praze - Slivenci dne 31.5.2017

