

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 13. 7. 2022 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem

[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000256

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 4. 5. 1992 v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupen [REDAKCE]

číslo smlouvy zhotovitele: 080/1/2022 (SPP: 1856.2241080LPO)

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 13. 7. 2022 uzavřeli Smlouvu o dílo, č. objednatele 1100-22000256, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v úpravě napojení vozovek a chodníků ulic Višňová, Třešňová, Ovocná, Meruňková, Mandloňová, Hrušňová, Polívková, Suzova a Broskvoňová na páteřní komunikaci na ulici Podpěrova v Brně – Medláncích dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Podpěrova – oprava vozovky a chodníků“ (dále jen „smlouva o dílo“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu realizace díla. Během provádění díla došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které smluvní

strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat. V rámci koordinace s dalšími investory stavby byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, přičemž společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, přistoupila k provádění pokládky nových kabelů a výstavby stožárů veřejného osvětlení, a proto musely být práce na částech díla prováděné zhotovitelem přerušeny. Dále bylo nutné přerušit práce na období zimní přestávky v souladu s Vyhláškou statutárního města Brna č. 8/2009. Dalším důvodem pro posun termínu plnění je i požadavek koordinátora staveb na etapizaci díla.

- 3) Tento dodatek je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy o dílo, č. objednatele 1100-22000256, ze dne 13. 7. 2022, a to tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním: „*Dokončení a předání stavby: do dne 8. 6. 2023.*”
- 2) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Brně dne:

V Brně dne:


Datum: 2023.05.04
10:51:15 +02'00'


Datum: 2023.04.13
08:30:10 +02'00'

.....
Ing. David Grund
předseda představenstva




Datum: 2023.05.12
17:20:47 +02'00'

.....
JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva