

67/2/2023

Změnový list č. 1 ze dne 28. 4. 2023

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - PD		
Číslo smluvního vztahu:	14/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: MAZOK s.r.o. (IČO: 11920360) Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.5/5.7/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace (PD) pro stavební povolení a provedení stavby bez DUR, jídelního výtahu, venkovních přístřešků a schodiště. Termín předání DPS do 1. 5. 2023			
<u>Nové řešení:</u> PD včetně DUR, jídelního výtahu, venkovních přístřešků a schodiště. Termín předání DPS do 26. 6. 2023.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zpracování DUR z důvodu urychlení možnosti podání žádosti o dotaci. Návrh jídelního výtahu z důvodu zásobování 2. NP, které pro jednu stávající třídu probíhalo po schodech, ale pro třídy dvě již po schodech nelze. Návrh venkovního schodiště z důvodu zajištění druhé únikové trasy (studie toto neřešila), požadavek HZSÚK. PD bude obsahovat demontáž stávajícího přístřešku, který při nástavbě budovy nespĺňuje požadavky HZSÚK a návrh venkovního altánu jako náhradu stávajícího přístřešku. Prodloužení termínu předání z důvodu víceprací a z důvodu dodatečných požadavků KHSÚK.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	369 534,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla s DPH:	96 800,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	466 334,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	1. 5. 2023
Nový termín dokončení díla:	26. 6. 2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28.4.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28.4.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28.4.2023


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 28.4.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 28.4.2023

Bc. Martinem Kovářem, MAZOK s.r.o.



Příloha:

- 1) cenová nabídka
- 2) žádost o prodloužení termínu

Kritzbach Jan

Od: Martin Kovář <kovar@mazok.cz>
Odesláno: čtvrtek 27. dubna 2023 10:00
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: MS Most - Cenová nabídka na VCP

Dobrý den,

Cenová nabídka za VCP na akci: Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most

Vyřízení DUR	23 tis.
Demontáž přístřešku	10 tis.
2x návrh přístřešku	20 tis.
Venkovní schodiště	10 tis.
Jídelní výtah	7 tis.
Úprava dispozic	10 tis.

Cena celkem: 80 tis. bez DPH

Děkuji za ochotu a vstřícnost
MK


--

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

Bc. Martin Kovář
+420 773 695 859
kovar@mazok.cz

MAZOK s.r.o.
www.mazok.cz
info@mazok.cz

Fakturační adresa:
Nové sady 988/2
602 00 – Brno
Korespondenční adresa:
Malinovského náměstí 603/4
602 00 - Brno





Kritzbach Jan

Od: Martin Kovář <kovar@mazok.cz>
Odesláno: středa 26. dubna 2023 6:52
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den pane [REDACTED]

ve věci zpracování projektové dokumentace, zajištění dokladové části projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci: „Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most – PD“ bych Vás rád poprosil o prodloužení termínu, maximálně však o 8 týdnů.

Důvody, které nastaly v průběhu řešení PD v již zmiňované akci měly za následek to, že jsme museli dokladovou část řešit teprve před nedávnem.

Nad rámec smlouvy jsme řešili zahradní altánek, ze kterého vzešla další povinnosti, a to řešení projektu na úřadech jako DUR, dále rozšíření projektu o únikové schodiště, které nebylo součástí architektonické studie. Dále došlo k úpravám dispozic a v neposlední řadě i k vyprojektování jídelního výtahu.

Již zmíněné úpravy měly za důsledek to, že jsme nesplnily zadání dle smlouvy, a proto musíme žádat o prodloužení termínu.

Děkuji za ochotu a vstřícnost
MK

--

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

Bc. Martin Kovář
+420 773 695 859
kovar@mazok.cz

MAZOK s.r.o.
www.mazok.cz
info@mazok.cz

Fakturační adresa:
Nové sady 988/2
602 00 – Brno
Korespondenční adresa:
Malinovského náměstí 603/4
602 00 - Brno

