

SMLOUVA č. 134/2023 - ORMI

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO



MUBOP00EWY3R

číslo Smlouvy objednatele: 212/2022-ORMI

číslo Smlouvy zhotovitele: 12212

na provedení a dokončení stavebních prací „Výstavba mostu u Šmelcovny“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupené starostkou:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

Tel:

Město Boskovice

Masarykovo náměstí 4/2, 680 18, Boskovice

Ing. arch. Jana Syrovátková

00279978

CZ00279978

[REDACTED]

[REDACTED]

Dušan Formánek

+420 516 488 600

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

Tel:

E-mail:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Charváty č.p. 9, PSČ 783 75

Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti

04381823

CZ 04381823

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Ladislav Ploc, ředitel výroby

[REDACTED]

[REDACTED]

I. Předmět dodatku


1. Smluvní strany se dohodly na změně doby pro provedení díla z důvodu opakovaného provedení hydrochemických zkoušek zeminy přechodových oblastí a zásypu původního mostu, které způsobilo zastavení zemních prací. Prodloužení doby výstavby je v souladu s článkem III. odst. 3 a) a 3 b) smlouvy o dílo.
2. Doba pro provedení díla uvedená v čl. III odst.1 se ruší a mění následujícím zněním:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 30. 5. 2023.

II. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1


1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva byla schválena na 15. schůzi Rady města Boskovice konané 24.4. 2023 usnesení č. 36. 2.

V Charvátcech dne: 26.4.23



za zhotovitele
PONVIA CONSTRUCT s.r.o
Ing. Ronald Loydl, jednatel

V Boskovicích dne: 04. 05. 2023



za objednatele
Město Boskovice
Ing. arch. Jana Sýrovátková, starostka