

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Dodávka 24 ks nových jednočlankových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: VAL SO02/PS02,PS04	Číslo změnového listu: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lokalita Valchařská: SO02 – Nabíjecí stanice a stojany / PS02 – Nabíjecí stanice a stojany, PS04 - Kamerový systém			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne _____ číslo smlouvy objednatele _____ a číslo smlouvy zhotovitele _____			
Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava ,a.s.	DOD20200869		
Zhotovitel: Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a SOLARIS CZECH spol. s r.o.	20/014/KS_DPO		
Vedoucí projektu: _____			
Celková cena plnění: 263 453 400,00 Kč			
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VAL SO02 - Nabíjecí stanice a stojany 2) Změnový rozpočet VAL PS02 - Nab. stanice a stojany ,PS04 - Kam. systém 3) Stanovisko AD		Počet paré: 1 x Objednatel 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)	Příjemce:

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 V rámci zpracování finální dispozice (v projektové fázi projektu) umístění dobíjecích ramen (stojanů) v odstavném pruhu vyhrazeném pro parkování autobusů podél ulice Vlachařská vznikl požadavek DPO na prodloužení vzdálenosti mezi jednotlivými dobíjecími stánkami na 41,5 m a 29 m oproti minimální vzdálenosti 25 m uvedených v rámci vyjasnění zadávací dokumentace v nabídkovém řízení, a to z důvodu požadavku na vytvoření dodatečného prostoru pro manipulaci při nájezdu na dobíjecí pozici pod dobíjecími rameny autobusů a zajištění potřebných parkovacích míst pro odstavení autobusů po jejich dobití. Tento dodatečný požadavek DPO na zvětšení vzdálenosti mezi dobíjecími místy (rameny), který byl vznesen během zpracování projekční fáze projektu, vyvolal změnu oproti zadávací dokumentaci - bylo upřesněno v rámci žádosti č. 30 ze dne 29. 9. 2020 a žádosti č. 32 ze dne 30. 9. 2020 vyjasnění zadávací dokumentace. V dodatečných vyjasněních zadávací dokumentace byla definována minimální požadovaná vzdálenost mezi jednotlivými nabíjecími rameny 25 m (jedná se o informaci zadavatele).
 Vlivem navýšení vzdálenosti mezi dobíjecími rameny (dobíjecími místy) dojde k vícenákladům, které vzniknou důsledkem:
 - navýšení množství stavebních prací na provedení delších kabelových tras mezi dobíjecími místy autobusů (demontáž a zpětná montáž stávajícího plotu na hranici pozemku včetně nezbytných úprav jako např. nové betonové základy atd., šetrná demontáž stávajícího chodníku, provedení výkopů a následné zasypání po instalaci kabelových kanálů, zpětná montáž stávajícího chodníku a další nezbytné činnosti spojené s prodloužením kabelových kanálů mezi jednotlivými dobíjecími místy)
 - navýšením délky kabelových kanálů mezi jednotlivými dobíjecími místy (dodávka a instalace kabelových kanálů a další nezbytné činnosti spojené s prodloužením kabelových kanálů mezi jednotlivými dobíjecími místy)
 - navýšením délky kabeláže mezi jednotlivými dobíjecími místy (dodávka a instalace kabeláže, doplnění komponentů pro posílení úrovně signálů komunikace vlivem větších vzdáleností mezi jednotlivými komponenty technologie a další nezbytné činnosti spojené s prodloužením kabelových kanálů mezi jednotlivými dobíjecími místy)

Projektant / DPO nemohl s přihlédnutím ke všem okolnostem tuto změnu předvídat

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění Smlouvy:	Po uplatnění nového znění bez dopadu na časové plnění SoD, požadavek je dle pokynu DPO zapracován do projektové dokumentace
Dopad na PD	Na základě pokynu Objednatele je změna zapracována jako součást PD dle pokynu DPO v rámci SO02 – Nabíjecí stanice a stojany / PS02 – Nabíjecí stanice a stojany, PS04 - Kamerový systém
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	582 641,98 Kč	0,22%	582 641,98

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	_____	19.01.2023	ceny odpovídají Smlouvě a ceníku ÚRS	_____

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel	SOL	_____	20.3.2023	SOUHLASÍM	_____
Vedoucí oddělení energie a ekologie	DPO	_____	21.3.2023	SOUHLASÍM	_____
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO	_____	21.3.2023	SOUHLASÍM	_____
Manažer stavebních objektů	DPO	_____	21.3.2023	SOUHLASÍM	_____
Vedoucí projektu	DPO	_____	21.3.2023	SOUHLASÍM	_____
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO	_____	23.3.2023	SOUHLASÍM	_____

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnových rozpočtů".